

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2019

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
S 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	IV	477.000			0		2019			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; aktuell Erstellung der Entwurfsplanung und Abstimmung mit ULB; Baubeschluss liegt vor; aktuell Abstimmung mit BR Köln
S 5312 5007	EST Hülsenbusch	IV	172.000			0		2019			Genehmigung wurde bei der UWB beantragt; aktuell Erstellung des landschaftspflegerischen Fachbeitrags mit Artenschutzprüfung und zusätzlichem Waldumwandlungsantrag
S 5312 5012	RÜ Braunsberg	IV	200.000			0		2020			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden, Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
S 5312 5020	RÜ Wustbach	IV	194.000			0		2020			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt; erst nach Genehmigung können die Maßnahmen umgesetzt werden; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
S 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	490.000			0		2020			Genehmigungen des RBK liegen vor, Genehmigung der BR Köln bleibt abzuwarten; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
S 5312 6005	RÜ Elbringhausen	IV	337.000			0		2019			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	325.000			0		2020			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
S 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	VII	855.000			0		Okt. 2016	1. Quartal 2019		Kanalreinigung, Kanalinspektion und Fehlschlusskontrolle fertig gestellt, voraussichtliche Sanierungskosten für den Bereich Solingen-Burg liegen vor, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
S 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	536.000			0		03.08.2015			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau: die Sanierung der Kanäle in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof), im Bereich Thomas-Mann-Straße und Pfarrstraße sind fertig gestellt; im Bereich Goethestraße, Wolfhagener Straße, Mannesmannstraße, Nordstraße und Wirtsmühler Straße Planung der baulichen wie auch hydraulischen Sanierung der Kanal- und Grundstücksanschlusssanierung
S 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	75.000			0		2019			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
S 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	66.000			0		2020			Planung erfolgt durch das Fachamt, Planung und Umsetzung mit Straßenbau Weller Straße
S 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	400.000			0		2019			Maßnahme im Zusammenhang mit RÜ Elbringhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RÜ Wustbach	IV	575.000			0		2020			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
S 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	190.000			0		2019			Maßnahme verschoben, abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung
S 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	III	4.250.000			0		2019			Planungsbeginn nach Fertigstellung Zustandserfassung SüwVO Abw, derzeit Aufstellung der Europaweiten Ausschreibung für die Ingenieurleistungen
S 5312 7029	Hydraulische Sanierung Schuhmannstr.	V	360.000			0		1. Quartal 2020	3. Quartal 2020		1. Ausschreibung musste aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden, erneute Submission für 4. Quartal 2019 vorgesehen
S 5312 7030	Erschließung Gewerbegebiet Autobahnstr.	II	5.000			0		2019			Vorplanung Straßenbau fertig gestellt
S 5312 7031	Erschließung Gewerbegebiet Hinter dem Hofe	II	10.000	290.000		0		2019			Vorplanung Straßenbau fertig gestellt
S 5312 7032	Wasserstandsmessung Kallenberg	V	53.000			0		2019			Planung der notwendigen Messeinrichtungen am RUB Kallenberg gemäß SüwVO Abw
S 5312 7033	Sanierung Sammler vor PW Dabringhausen	IV	175.000			0		2020			Die erste Planungsphase bis zur Entwurfsplanung ist beauftragt.
S 5312 7034	Hydraulische Sanierung Kolthausen	IV	1.010.000			0		3. Quartal 2019			Messkampagne für die hydraulische Untersuchung des vorhandenen Kanals ist erfolgt, derzeit Abstimmung mit Eigentümer wegen Kanalsanierung auf Privatgrund
S 5312 7035	Hydraulische Sanierung Im Wolfhagen	III	40.000			0		2019			Hydraulische Untersuchung wurde vergeben
S 8312 7036	Hydraulische Sanierung wegen GEP	II	150.000			0		2019			erforderliche Sanierungen aufgrund der Aufstellung des GEP-Planes
S 5312 7038	Rechenanlage am RUB Wirtsmühle	IV	145.000			0		2019			Honoraranfragen für die Entwurfsplanung; Angebot eines Systemherstellers liegt vor und befindet sich in der Prüfung
S 5312 7039	Maßnahmen Wupperverband	II	50.000			0		2019			Anteil des SAW an den erforderlichen investiven Sanierungen des Wupperverbandes

aufgestellt:

(M. Wahlers)

geprüft:

(Drescher)
Technischer Betriebsleiter

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
BA = Betriebsausschuss