

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2005"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
zuletzt geändert am 18.12.2001

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungs-vorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
1.615.960.1.9	Projekt "Schwanenplatz"	V	1.575.000		Z 838.000		Sep 05	Sep 06	1. Quartal 2007	Vergabe vorgesehen im HuF am 20.6.2005
1.615.961.1.6	Projekt " Oberer Loches-Platz"	II	815.000		Z 503.000		2006 / 2007			z. Z. B-Plan-Verfahren, Abbruch der Häuser Brückenweg 5 bis 9 ist erfolgt
1.615.962.1.3	Umgestaltung Brückenweg	VI	1.343.000		Z 893.000		26.08.2004	4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Straßenbau zu 60 % fertiggestellt
1.615.963.1.0	Projekt "Untere Eich"	VI	584.000		Z 208.000		Mai 05	1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	} Auftrag wurde vergeben, begonnen mit Kanalsanierung in der Burger Straße
1.615.967.1.0	Projekt "Burger Str./Schwanen/Kurze Straße"	VI	931.000		Z 380.000		04.04.2005	4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	
1.615.964.1.8	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VI / III	644.000		Z 257.000		08.12.2003	Nov 05	1. Quartal 2006	Durchstich Taubengasse fertiggestellt, Baubeginn für Gehweg im Herbst 2005 vorgesehen
1.615.968.1.7	Projekt "Telegrafienstraße"	III / IV	1.896.000		Z 643.000		2006			Entwurfsplanung beauftragt
1.615.969.1.4	Projekt "Kölner Str./Teil Schillerstraße"	III / IV	843.000		Z 317.000		2006			Entwurfsplanung beauftragt, Schillerstraße wird vorerst zurückgestellt
1.615.960.2.7	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	III / IV	748.000		Z 75.000					Entwurfsplanung beauftragt
1.615.962.2.4	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000		Z 113.000		Nach 2008			Vorentwurf wird vergeben
1.615.962.2.1	Projekt " Umgestaltung Obere Eich"	II	481.000		Z 195.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.615.963.2.9	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz" *	II	389.000		Z 158.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.631.987.0.3	Straßen im B-Plan "OBI 2000"	VI	363.000		326.000		2005		1. Quartal 2006	mit Bau wurde seitens des Erschließungsträgers begonnen
1.639.960.4.1	Forthausen	V	745.000							wegen Grunderwerbsschwierigkeiten Baubeginn derzeit verschoben
1.635.962.0.2	Hufer Weg	IV	209.785		168.000		3. Quartal 2005	2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	Bürgerinformation am 17.11.2004; Baubeschluss vorgesehen am 9.5. im Stuv
1.635.963.0.0	Herrlinghausen 77 - 91	IV	199.894		90.000		3. Quartal 2005	2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	Bürgerinformation am 18.11.2004; Baubeschluss vorgesehen am 9.5. im Stuv
1.635.964.0.7	Herrlinghausen 139 - 163	IV	168.240		76.000		3. Quartal 2005	2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	Bürgerinformation am 16.11.2004; Baubeschluss vorgesehen am 9.5. im Stuv
1.635.966.0.1	Ausbau Alt-Braunsberg	III	162.000		130.000		4. Quartal 2005	2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	1. Bürgeranhörung im Mai 2005 vorgesehen
1.635.967.0.9	Postweg	III	179.180		161.000		2006			Verschiebung auf Grund Änderung des SAP*
1.635.968.0.6	Kölfhausen	II	800.000		360.000		2006			Vorentwurf wird vergeben
1.635.968.1.4	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	335.195		268.000		2005	2006		B-Plan Realisierung abwarten
1.637.965.0.3	Am Hasselbusch	IV	220.000		99.000		3. Quartal 2005	2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	Bürgerinformation am 15.7.2004; Baubeschluss vorgesehen am 9.5. im Stuv
1.638.960.0.1	Limmringhausen	III	370.000		296.000		2006			z. Z. Schwierigkeiten beim Grunderwerb
1.638.969.0.7	Ketzberg	VII	271.000		217.000		21.06.2004	05.11.2004	2. Quartal 2005	z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.639.960.0.6	Schürholz / Arnzhäuschen	VI	1.000.000		668.000		21.06.2004	4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	In Schürholz Arbeiten zu 60 % und in Arnzhäuschen zu 60 % fertiggestellt
1.639.966.0.0	Lüffringhausen u. Lüffringhauser Weg	V	1.008.000		806.000		3. Quartal 2005	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Vergabe im Mai 2005 mit Kanalbau vorgesehen
1.639.968.0.4	Eipringhausen (Süd)	VII	798.000		638.000		08.09.2003	19.10.2004	2. Quartal 2005	z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.639.969.0.1	Wolffagener Straße 80 - 96	VII	240.000		108.000		16.08.2004	12.11.2004	2. Quartal 2005	z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.639.960.1.4	Buchholzen	IV	230.000		184.000		2. Quartal 2005	1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	für Buchholzen 161 - 174 Vorsorgebeschluss am 10.5.04 im Stuv für evtl. Ausbau
1.639.961.1.1	Emminghausen	IV	384.109		307.000		4. Quartal 2005	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	Schwierigkeiten beim Grunderwerb
1.639.963.1.6	Finkenholter Heide / Hinterhufe	VII	390.000		296.000		08.09.2004	24.11.2004	2. Quartal 2005	Straßenbau Finkenholter Heide fertiggestellt, z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
		IV					2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	1. Bürgerversammlung im Juni vorgesehen
1.639.966.1.8	Oberwinkelhausen	III	624.847		500.000		2006			1. Bürgerinformation bis zu den Sommerferien vorgesehen
1.639.967.1.5	Kallenberg	III	475.000		380.000		2006			1. Bürgerversammlung nach den Sommerferien vorgesehen
1.639.968.1.2	Kovelsberg	IV	265.000		212.000		2006			Entwurfsplanung wurde beauftragt
1.639.960.2.2	Dörpfeldstraße	II	500.000		225.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.639.961.2.0	Obere Friedenstraße	II	190.000		86.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.639.966.2.8	Wolffagener Str. 1 - 79	IV	1.750.000		788.000		2006			Vorentwurf wird vergeben
1.639.967.2.3	Jahnstr. / Unterweg (Umliegungsplanbereich)	II	416.000		333.000		2006			Umliegungs- und B-Planverfahren vorgesehen
1.639.968.2.0	Friedenstraße	II	430.000		194.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.639.960.3.0	Weller Straße / Teilstück in der Kuhle	II	470.000		381.000					derzeit verschoben wegen Nichtverwirklichung Erschließung Eipringhausen-Nord
		VII					Dez 03	12.02.2004		Teilstück in der Kuhle abgeschlossen und abgerechnet
1.639.961.3.8	Eipringhausen-Nord	III	290.000		235.000					wird derzeit verschoben, da die neue Erschließung nicht verwirklicht wird
1.660.960.0.6	Beleuchtung Knotenpunkte B 51n	VI	203.000				2003			} Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW (=RSBA Gummersbach)
1.660.981.0.6	Straßenanbindung, Gehwege an B 51n	VI	114.398		50.000		2003			
1.660.981.2.2	Stützmauer Brückenweg / B 51 n	VI	598.000		0		2003	2004		
1.660.982.0.3	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	III	135.000		Z 101.000		2005			

Wermelskirchen, den 13.04.2005

gesehen:

* SAP = Straßenausbauprogramm

(M. Wahlers)

(Weber)
Amtsleiter Tiefbauamt