

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im 1. Quartal 2005"

Hochbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling"
gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf		Zuschüsse, Kostenbet. etc.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	abgerechnet bis (voraussichtlich)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt EURO	neu EURO	veranschlagt EURO	neu EURO				
1.210.953.1.9	Sanierung Heizungsanlage GS Dabr.	V	200.000				07 / 2005	08 / 2005	10 / 2005	Vergabevorbereitungen laufen
1.220.503.0.0	PCB Sanierung Realschule 2003/04	VI	246.000	264.000			07 / 2004	10 / 2005	02 / 2006	Baumaßnahme ist in der Ausführung
1.230.950.4.9	Schülercafe Gymnasium	VI / VII	250.000		165.000		02 / 2004	06 / 2005	07 / 2005	Fertigstellung zur Nutzung erfolgt, Durchführung von Restarbeiten
1.270.935.2.0	Einrichtung Erweiterung Sondersch.		140.000							für 2007
1.270.950.0.0	Erweiterung Sonderschule/ Bauteil B	VI	3.053.052		458.628		08 / 2003	07 / 2007	02 / 2008	Rohbau ist fertiggestellt, Weiterbau zusammen mit Bauteil A ab 11/2006
1.270.952.0.5	Brandschutzmaßnahmen Altbau	I	33.000					03 / 2005	03 / 2005	Maßnahme wurde wegen Abriß Altbau eingestellt. Es wurden jedoch provisorische Brandsicherheitsmaßnahmen ergriffen, und die Brandmeldeanlage ist nach Auszug der Schule ausgebaut worden.
1.270.953.0.2	Neubau Sonderschule/ Bauteil A	IV	4.750.000				03 / 2006	08 / 2007	02 / 2008	z.Zt. Planungsleistungen, Abriss des Altbaus ab 07 / 2005
1.270.954.0.0	Umbau ehem. Kreiskinderheim	VII	240.214				08 / 2004	02 / 2005	08 / 2005	Baumaßnahme ist abgeschlossen.
1.460.987.1.1	Umbau AJZ Bahndamm		110.000							Maßnahme wurde zurückgestellt.
1.761.950.0.2	Erneuerung Hallenboden MZH Dabr.	V	168.000				06 / 2005	09 / 2005	12 / 2005	Vergabevorbereitungen laufen
Sonstige Maßnahmen vor Inkrafttreten Bauinvestitionscontrolling										
1.220.950.2.9	Erweiterung Realschule	VII	1.533.876		819.709		01 / 2000	offen	01 / 2005	Bauvorhaben ist fertiggestellt und wurde übergeben, Abrechnung ist abgeschlossen. Bzgl. Feuchteschaden läuft z. Zt. noch ein Beweissicherungsverfahren.
1.230.950.2.2	Erweiterung Gymnasium	VII	4.965.000		1.737.700		01 / 2000	06 / 2003	07 / 2005	Maßnahme fertiggestellt, Restarbeiten in Außenanlagen in 2005
1.881.950.1.6	Sanierung Thomas-Mann-Str.	VII	2.547.075	2.469.793	1.229.657		07 / 1998	09 / 2003	12 / 2004	Baumaßnahme abgeschlossen, Abrechnung ist erfolgt

Wermelskirchen, den 13.04.2005
aufgestellt:

Wermelskirchen, den 13.04.2005
gesehen:

(Mäntele)
Amt f. Gebäudewirtschaft

(von Foller)
Amtsleiter / Amt f. Gebäudewirtschaft