

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2009"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

- Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 0901 2605	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII / V	1.007.000	1.023.000		B + Z 609.000	645.000	3. Quartal 2010	2011		Zuwendungsbescheid für den vorzeitigen Baubeginn liegt vor, ebenso der Ausbau-
I 0901 2608	Projekt "Telegrafienstraße"	VII	3.000.000	2.930.000		B + Z 2.338.000	2.316.000	03.09.2007	19.08.2008	Februar 2009	beschluss, derzeit Ausführungsplanung
I 0901 2611	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000	240.000		B + Z 303.000	125.000	2011			Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, nachträgliche Arbeiten noch erforderlich
I 0901 2612	Projekt "Umgestaltung Obere Elch"	VII	615.000	690.000		B + Z 510.000	542.000	05.01.2009	18.08.2009	1. Quartal 2010	Reduzierung Baukosten durch Baumaßnahme Dritter
I 0901 2613	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz"	VII	560.000	510.000		B + Z 363.000	355.000	05.01.2009	18.08.2009	1. Quartal 2010	gemeinsame Baumaßnahme fertig gestellt, Schlussrechnungen liegen zur
I 0901 2614	Projekt "Markt mit Teilflächen Berliner Straße"	V	857.000	990.000		B + Z 686.000	685.000	3. Quartal 2010	2011		Prüfung vor
I 0901 2617	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	VII	123.000			Z 92.000		2005	2006		Zuwendungsbescheid für den vorzeitigen Baubeginn liegt vor, ebenso der Ausbau-
I 1211 1010	Neuenhaus 53 - 67	IV	198.000			89.000	178.000				beschluss, derzeit Ausführungsplanung
I 1211 1012	Im Rosenacker	VII	914.000	750.000		674.000	675.000	21.07.2008	25.06.2009	1. Quartal 2010	Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW
I 1211 1014	Neuenhaus 29 - 37	IV	165.000	175.000		134.000	157.000				Maßnahme wurde wegen fehlendem Grunderwerb verschoben
I 1211 2006	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	455.000			B + Z 372.000	412.000				Maßnahme wurde wegen fehlendem Grunderwerb verschoben
I 1211 2008	UPA 1 Ostringhausen	VI	1.337.000			1.337.000			2. Quartal 2010	3. Quartal 2010	B-Plan Realisierung abwarten
I 1211 3001	Emminghausen	VII	900.000			B + Z 459.000	788.000	03.09.2007	07.04.2009	1. Quartal 2010	Straßenbaumaßnahme bis auf den Rest des Wendehammers fertig gestellt
I 1211 3004	OD Stumpf einschl. Beleuchtung	VI	350.000			B + Z 223.000	218.000	25.03.2008	08.10.2009		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, derzeit Restabwicklung
I 1211 3005	Limminghausen	VII	374.000		328.149	318.000	296.000	28.09.2007	01.10.2008	Februar 2009	Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW
I 1211 3006	Forthausen	VII / V	500.000	502.000		425.000	451.000	17.07.2006	21.10.2006		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 4003	Am Weißdorn	III	196.000	128.000		167.000	115.000				bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet (Gerichtsverfahren)
I 1211 4004	Am Hain	VI	169.000	140.000		144.000	126.000	19.11.2009	2. Quartal 2010	3. Quartal 2010	Maßnahme wurde verschoben
I 1211 6002	Eipringhausen (Nord)	III	298.000	330.000		241.000	297.000	2011			Mit dem Kanalbau wurde begonnen
I 1211 6007	Kovelsberg	VI	422.000	400.000		359.000	360.000	27.04.2009	1. Quartal 2010	2. Quartal 2010	Vorentwurfsplanung wurde vergeben
I 1211 6008	Kallenberg	VI	675.000	600.000		574.000	540.000	Mai 2009	1. Quartal 2010	2. Quartal 2010	Straßenbau zu 95 % fertig gestellt
											Straßenbau zu 80 % fertig gestellt

Wermelskirchen, den 18.1.2010

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Amtsleiter Tiefbauamt