

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2009"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Sonstige Baumaßnahmen (ab 50.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 1204 1701	Errichtung von ÖPNV-Wartehallen	VI	444.000	424.000		340.000	314.000	01.12.2009	3. Quartal 2010	4. Quartal 2010	Hälfte der Wartehallen bis auf die Glasscheiben fertig gestellt
I 1211 7007	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse	III	1.668.000	2.930.000		1.355.000	2.419.000	2010	2011		Einplanungsantrag liegt bei der Bezirksregierung vor. Aufgrund der Einplanungs- mitteilung können Bauvorberitende Maßnahmen wie Rodungen durchgeführt werden. Zusätzliche Unterlagen zur Vervollständigung des Zuwendungs- bescheides müssen nachgeliefert werden.
I 1221 0000	Neubau Brücke "Im Berg"	VI	70.000			0		Okt. 09	1. Quartal 2010	2. Quartal 2010	alte Brücke wurde abgebrochen, wegen Schlechtwetter unterbrochen

Wermelskirchen, den 12.1.2010

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Amtsleiter Tiefbauamt