

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2008"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

- Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 0901 2605	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII / III	982.000	1.007.000		B + Z 590.000	B + Z 609.000	2009	2010		Durchstich Taubengasse und östliche Gehwegseite fertig, Restlicher Ausbau später
I 0901 2608	Projekt "Telegrafienstraße"	VII	2.649.000	3.000.000		B + Z 2.315.000	B + Z 2.338.000	03.09.2007	19.08.2008	1. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt, Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor
I 0901 2610	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	VII	935.000	1.005.000		B + Z 592.000	B + Z 672.000	26.07.2007	29.04.2008	1. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt, Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor
I 0901 2611	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000			B + Z 303.000		2011			Vorentwurf wird vergeben
I 0901 2612	Projekt "Umgestaltung Obere Eich"	VI	585.000	615.000		B + Z 429.000	B + Z 510.000	05.01.2009	15.07.2009		} gemeinsame Baumaßnahme, Submissionstermin am 16.10.2008
I 0901 2613	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz"	VI	547.000	560.000		B + Z 346.000	B + Z 363.000	05.01.2009	15.07.2009		
I 0901 2614	Projekt "Markt mit Teilflächen"	IV	833.000	857.000		B + Z 619.000	B + Z 686.000	2009	2010		Entwurfsplanung wird derzeit erstellt
I 0901 2617	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	VII	123.000			Z 92.000		2005	2006		Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW
I 1211 1010	Neuenhaus 53 - 67	III	159.000	198.000		127.000	89.000	2010			Ergänzungsplanung und Bodengutachten wurde vergeben
I 1211 1012	Im Rosenacker	VI	832.000	914.000		666.000	674.000	21.07.2008	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Straßenbaumaßnahme zu 30 % fertig gestellt
I 1211 1014	Neuenhaus 29 - 37	III	188.000	165.000		150.000	134.000	2009			Bodengutachten wurde erstellt
I 1211 2006	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	442.000	455.000		B + Z 353.000	B + Z 372.000	2010			B-Plan Realisierung abwarten
I 1211 2007	Oberwinkelhausen	VII	1.005.000	1.173.000		804.000	814.000	02.05.2007	14.11.2008	1. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt, Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor
I 1211 3001	Emminghausen	VI	889.000	900.000		B + Z 764.000	B + Z 459.000	03.09.2007	1. Quartal 2009	2. Quartal 2009	Straßenbaumaßnahme zu 95 % fertig gestellt
I 1211 3004	OD Stumpf einschl. Beleuchtung	VI	270.000	350.000		B + Z 179.000	B + Z 223.000	25.03.2008	2010		Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW
I 1211 3005	Limringhausen	VII	374.000			300.000	318.000	28.09.2007	01.10.2008	1. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt, Schlussrechnung liegt zur Prüfung vor
I 1211 3006	Forthausen	VII / V	497.000	500.000		396.000	425.000	17.07.2006	21.10.2006		bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 6007	Kovelsberg	V	422.000			338.000	359.000	2. Quartal 2009	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Submission erfolgt am 3.3.2009
I 1211 6008	Kallenberg	V	642.000	675.000		514.000	574.000	2. Quartal 2009	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Submission erfolgt am 3.3.2009

Wermelskirchen, den 12.2.2009

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Amtsleiter Tiefbauamt