

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2008"

Hochbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling
gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Nr.	Bezeichnung	Projektstand	Gesamtausgabebedarf		abgerechnet EURO	Zuschüsse, Kostenbet. etc.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	abgerechnet bis (voraussichtlich)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
			veranschlagt EURO	neu EURO		veranschlagt EURO	neu EURO				
001.012.001	Innere Verwaltung, Zentrale Gebäudewirtschaft, Technische Gebäudewirtschaft										
01007211501	Rathaus Fassadensanierung	II	2.500.000					offen	offen	offen	Der eingerichtete Arbeitskreis mit Zielsetzung der Komplettsanierung hat seine Arbeit aufgenommen.
01007211519	Sporthalle Gymnasium Fassadensanierung	beendet	220.000		224.189			12 / 2006	08 / 2007	abgerechnet	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
01007211509	MZH Dabringhausen Brandschutz	beendet	264.000		203.115			05 / 2008	08 / 2008	abgerechnet	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
01007211521	Dachsanieierung SH Schwanen	beendet	206.000		195.940			06 / 2006	04 / 2007	06 / 2008	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
I01121901	Sicherungsmaßnahmen Rathausfassade	VI	110.000	299.642				10 / 2007	offen	offen	Maßnahme besteht aus zwei Teilbereichen: 1. Bauzaun wurde gekauft und ist aufgestellt, 2. Gerüststellung ist erfolgt. Bauende hängt von der Fassadensanierung Rathaus ab. Erhöhung des Gesamtausgabebetrages aufgrund Verlängerung der Gerüstanmietung bis Ende 2012.
010007211511	Fenstererneuerung Kath. GS	beendet	185.000		192.910			06 / 2008	08 / 2008	abgerechnet	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.
010007211512	Heizungsanschluss Pavillon Realschule	beendet	108.000		132.504			06 / 2008	08 / 2008	abgerechnet	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet. In den abgerechneten Kosten sind Kosten für die DV enthalten.
001.012.002	Innere Verwaltung, Zentrale Gebäudewirtschaft, Baumaßnahmen										
I011222040100785100	Erweiterung Sonderschule Bauteil B	VI	3.455.000			458.628		08 / 2003	07 / 2009	12 / 2009	Weiterbau zusammen mit Bauteil A seit 06/2007
I011222050100785100	Baukosten Sonderschule, OGATA	VI	180.000			180.000		06 / 2007	07 / 2009	12 / 2009	siehe Neubau Sonderschule BT A.
I011222060100785100	Teilneubau Sonderschule Bauteil A	VI	6.145.000					06 / 2007	07 / 2009	12 / 2009	Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
I03051202	Einrichtung Erweiterung Sonderschule		418.000								für 2009.
I011222070100785100	2. Rettungsweg Schwanenschule	VI	108.000	100.000				06 / 2008	03 / 2009	04 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I011222100100785100	2. Rettungsweg Kath. Grundschule	VI	80.000	93.000				06 / 2008	06 / 2008	08 / 2009	Das Projekt befindet sich in der Ausführung.
I011222120100785100	2. Rettungsweg Hauptschule	VI	90.000					06 / 2008	03 / 2009	04 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I011222140100785100	2. Rettungsweg Nst. Gymnasium	VI	125.000					06 / 2008	03 / 2009	04 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I011222180100785100	Brandschutzmaßnahmen GGS Ost	VI	210.000	230.000				06 / 2006	03 / 2009	04 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I011224010100785100	Innenausbau 2. OG Auf der Huhfuhr 11		150.000								Maßnahme wird zurückgestellt.
I011225020100	Schlammwasseraufbereitung Quellenbad	VI	126.000	137.203				09 / 2008	02 / 2009	03 / 2009	Abnahme der Anlage in der 8. KW. geplant.
I0112222101000785100	Erweiterung Schülercafe Gymnasium	V	147.200	162.000				01 / 2009	08 / 2009	11 / 2009	Bauantrag wurde eingereicht. Erhöhung des Gesamtausgabebedarfs nach Vorlage der Kostenberechnung durch den beauftragten Architekten durch VV genehmigt.
Sonstige Maßnahmen vor Inkrafttreten Bauinvestitionscontrolling											
I0112221501007851000	Erweiterung Gymnasium	beendet	4.910.000		4.951.488	1.737.700		01 / 2000	06 / 2003	abgerechnet	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Wermelskirchen, den 12.02.2009
aufgestellt:

Wermelskirchen, den 12.02.2009
gesehen: