

**Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im 2. Quartal 2005"**  
Hochbaumaßnahmen ( ab 100.000€)

**Controllingbericht Bauinvestitionen**

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling"  
gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000

Projektstufen:  
Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf		Zuschüsse, Kostenbet. etc.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	abgerechnet bis (voraussichtlich)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt EURO	neu EURO	veranschlagt EURO	neu EURO				
1.210.953.1.9	Sanierung Heizungsanlage GS Dabr.	VI	200.000	208.318			07 / 2005	08 / 2005	10 / 2005	Baumaßnahme ist in der Ausführung
1.212.935.0.1	Einrichtung kath. GS wg. OGATA			75.000		75.000				für 2006
1.212.950.0.8	Umbau u. Erweiter. kath. GS. wg. OGAT	IV		435.350		435.350	07 / 2005	11 / 2006	04 / 2007	Baumaßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung
1.212.935.1.0	Einrichtung GGS Schwanen wg. OGATA			75.000		75.000				
1.212.950.1.6	Baukosten GGS Schwanen wg. OGATA	VII		77.000		77.000	06 / 2005	08 / 2005	10 / 2005	wird z. Zt. abgerechnet, Maßnahme abgeschlossen
1.220.503.0.0	PCB Sanierung Realschule 2003/04	VI	264.000				07 / 2004	10 / 2005	02 / 2006	Baumaßnahme ist in der Ausführung
1.230.950.4.9	Schülercafe Gymnasium	abgeschl.	250.000		165.000		02 / 2004	07 / 2005	abgerechnet	Projekt ist abgeschlossen
1.270.935.2.0	Einrichtung Erweiterung Sondersch.		140.000							für 2007
1.270.950.0.0	Erweiterung Sonderschule/ Bauteil B	VI	3.053.052		458.628		08 / 2003	07 / 2007	02 / 2008	Rohbau ist fertiggestellt, Weiterbau zusammen mit Bauteil A ab 11/2006
1.270.953.0.2	Neubau Sonderschule/ Bauteil A	IV	4.750.000				03 / 2006	08 / 2007	02 / 2008	z.Zt. Planungsleistungen, Abriss des Altbaus ab 07 / 2005
1.270.954.0.0	Umbau ehem. Kreiskinderheim	abgeschl.	240.214				08 / 2004	02 / 2005	abgerechnet	Baumaßnahme ist abgeschlossen.
1.460.987.1.1	Umbau AJZ Bahndamm		110.000							Maßnahme wurde zurückgestellt.
1.761.950.0.2	Erneuerung Hallenboden MZH Dabr.	VI	168.000	95.000			08 / 2005	09 / 2005	12 / 2005	Baumaßnahme befindet sich in der Ausführung.
<b>Sonstige Maßnahmen vor Inkrafttreten Bauinvestitionscontrolling</b>										
1.220.950.2.9	Erweiterung Realschule	VII	1.533.876		819.709		01 / 2000	offen	01 / 2005	Bauvorhaben ist fertiggestellt und wurde übergeben, Abrechnung ist abgeschlossen. Bzgl. Feuchteschaden läuft z. Zt. noch ein Beweissicherungsverfahren.
1.230.950.2.2	Erweiterung Gymnasium	VII	4.965.000		1.737.700		01 / 2000	06 / 2003	09 / 2005	Maßnahme fertiggestellt, Restarbeiten in Außenanlagen in 2005

Wermelskirchen, den 31.08.2005  
aufgestellt:

Wermelskirchen, den 31.08.2005  
gesehen:

(Mäntele)  
Amt f. Gebäudewirtschaft

(von Foller)  
Amtsleiter / Amt f. Gebäudewirtschaft