

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2018

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
S 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	IV	427.000	477.000		0		2018			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; aktuell Erstellung der Entwurfsplanung und Abstimmung mit ULB; Baubeschluss liegt vor; aktuell Abstimmung mit BR Köln
S 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	VII	565.000			143.000		01.12.2015	15.05.2017	2. Quartal 2018	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
S 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	VII	95.000			0		01.06.2016	15.05.2017	2. Quartal 2018	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
S 5312 5007	EST Hülsenbusch	IV	150.000	172.000		0		2018			Genehmigung wurde bei der UWB beantragt; aktuell Erstellung des landschaftspflegerischen Fachbeitrags mit Artenschutzprüfung
S 5312 5012	RU Braunsberg	IV	177.000	200.000		0		2018			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden, Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
S 5312 5020	RU Wustbach	IV	170.000	194.000		0		2018			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt; erst nach Genehmigung können die Maßnahmen umgesetzt werden; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
S 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	430.000	490.000		0		2018			Genehmigungen des RBK liegen vor, Genehmigung der BR Köln bleibt abzuwarten; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
S 5312 6005	RU Elbringhausen	IV	295.000	337.000		0		2018			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	285.000	325.000		0		2018			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
S 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	VI	855.000			0		Okt. 2016	2. Quartal 2018		Kanalreinigung, Kanalinspektion und Fehlanchlusskontrolle bis auf Restarbeiten fertig gestellt
S 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	VI	1.084.000			0		15.08.2013	2. Quartal 2018	3. Quartal 2018	die ersten 3 Bauabschnitte zu 100 % fertig gestellt; 4. und 5. Abschnitt und Schadensklasse II bis auf Restarbeiten fertig gestellt
S 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	536.000			0		03.08.2015			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau, die Sanierung des Kanals in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof) ist fertig gestellt; aktuell im Bereich Thomas-Mann-Straße und Pfarrstraße Planung der Kanal- und Grundstücksanschlussanierung sowie im Bereich Kolthausen, Goethestraße, Wolfhagener Straße, Mannesmannstraße und Wirtsmühler Straße Planung der baulichen wie auch hydraulischen Sanierung
S 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	80.000	75.000		0		2018			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
S 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	66.000			0		2019			Planung erfolgt durch das Fachamt, Planung und Umsetzung mit Straßenbau Weller Straße
S 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	350.000	400.000		0		2018			Maßnahme im Zusammenhang mit RU Elbringhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RU	VII	219.000		152.646	0		28.02.2017	15.05.2017		Maßnahme fertig gestellt und schlussgerechnet
S 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RU Wustbach	IV	505.000	575.000		0		2018			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RU Wustbach
S 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	190.000			0		2018			Maßnahme verschoben, abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung
S 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	II	4.250.000			0		2018			Planungsbeginn nach Fertigstellung Zustandserfassung SüwVO Abw
S 5312 7027	Betonsanierung Eckringhausen	VI	395.000			0		28.02.2017	1. Quartal 2018	2. Quartal 2018	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
S 5312 7029	Hydraulische Sanierung Schuhmannstr.	V	260.000	360.000		0		1. Quartal 2019	2. Quartal 2019		1. Ausschreibung musste aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden, erneute Submission für Anfang Januar 2019 vorgesehen
S 5312 7030	Erschließung Gewerbegebiet Autobahnrohr	II	5.000			0					Vorplanung Straßenbau fertig gestellt
S 5312 7031	Erschließung Gewerbegebiet Hinter dem Hofe	II	10.000			0					
S 5312 7032	Wasserstandsmessung Kallenberg	V	17.000	53.000		0		3. Quartal 2018			Planung der notwendigen Messeinrichtungen am RUB Kallenberg gemäß SüwVO Abw
S 5312 7033	Sanierung Sammler vor PW Dabringhausen	IV	15.000	175.000		0		2018			Die erste Planungsphase bis zur Entwurfsplanung ist beauftragt.
S 5312 7034	Hydraulische Sanierung Kolthausen	III	15.000	1.010.000				4. Quartal 2018			Hydraulische Untersuchung wurde vergeben einschl. einer Messkampagne zur Kalibrierung der hydraulischen Berechnung, derzeit Auswertung der Messergebnisse
S 5312 7035	Hydraulische Sanierung im Wolfhagen	III	15.000	40.000		0		2019			Hydraulische Untersuchung wurde vergeben
S 5312 7036	Hydraulische Sanierung wegen GEP	II	150.000			0		2019			erforderliche Sanierungen aufgrund der Aufstellung des GEP-Planes
S 5312 7038	Rechenanlage am RUB Wirtsmühle	IV	145.000			0		2018			Honoraranfragen für die Entwurfsplanung; Angebot eines Systemherstellers liegt vor und befindet sich in der Prüfung
S 5312 7039	Maßnahmen Wupperverband	II	50.000			0		2019			erforderliche Sanierungen im Anschluss an Sanierungen des Wupperverbandes

aufgestellt:

(M. Wahlers)

geprüft:

(Hibst)
Betriebsleiter

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
BA = Betriebsausschuss