

**Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"**  
**Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2006**

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
 zuletzt geändert am 18.12.2001

**Kanalbaumaßnahmen** (ab 100.000 €)

Projektstufen:  
 Stufe I Bedarfsableitung  
 Stufe II Grundlagenermittlung  
 Stufe III Vorentwurfsplanung  
 Stufe IV Entwurfsplanung  
 Stufe V Ausführungsvorbereitung  
 Stufe VI Ausführung  
 Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstadium	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
I 5312 1003	Braunsberg vorhandene Hofschaf	V	200.000		112.000		Jul 06	4. Quartal 2006	Submission am 22.6.2006 vorgesehen
I 5312 1004	RRB Herrlinghausen-Ost	IV				0	2006		Schwierigkeiten beim Grunderwerb
I 5312 1005	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	V	215.000		154.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1006	Herrlinghausen 74 - 91	V	160.000		117.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1007	Herrlinghausen 139 - 163	V	107.000		56.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1008	Hufer Weg 4, 5, 7, 9, 20	V	120.000		68.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1009	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig, Grunderwerb erfolgt durch Amt 60
I 5312 1010	Schulhof Neuenhaus 53 - 59	III	84.000		120.000		2007		Vorentwurf wird vergeben, Grunderwerb für den Straßenbau notwendig
I 5312 1012	Tente 131 a + 133	V	0	23.000	9.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2003	Hüniger 8 + 10	V	18.000	30.000	17.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	150.000		37.000		2006	2007	B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2005	Zürmühle 9 + 10	V	10.000	25.000	20.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2006	Büschhausen	VI	250.000		46.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2007	Stolzenberg	VI	263.000		82.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2008	Unterwinkelhausen	VI	263.000		36.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	IV	1.040.000		412.000		4. Quartal 2006	3. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Oddebach	VII	720.000		0		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3002	Schürholz innerörtlich / Arnzhäuschen	VII	308.000		450.000		21.06.2004	29.07.2005	Arbeiten sind fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3004	Emminghausen	IV	300.000		580.000		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3005	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		363.000		4. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, Grunderwerb für Straße Limmringhausen
I 5312 3006	Forthausen	VII	255.000		260.000		Aug 04	16.08.2005	Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5001	verschiedene Einzelmaßnahmen Innenstadt	IV	36.000		50.000		2007		Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	II	77.000		0		2007		{ abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2007		
I 5312 5009	RKB / RRB im Beltten	II	105.000		0		2007		
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	II	228.000		0		2007		
I 5312 5013	Am Hasselbusch	VI	134.000		43.000		03.11.2005	31.03.2006	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 5014	RUB Wustbach	IV	55.000		0		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	derzeit in der Ausführungsplanung
I 5312 5015	Beltener Straße 8 + 10	V	0	27.000	12.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 6002	RUB PIV Eckringhausen (Stauraumvergrößerung)	VII	242.000		0		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft
I 5312 6003	RRB Eckringhausen	II	443.000		0		2007		abhängig von Generalentwässerungsplanung im Eifgenbachbereich
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	II	700.000		0		2007		abhängig von Generalentwässerungsplan
I 5312 6007	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	505.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
I 5312 6008	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VII	1.281.000		960.000		10.10.2005	2. Quartal 2006	Arbeiten in Lüffringhausen zu 80 % fertig gestellt
I 5312 6010	Kallenberg	IV	255.000		164.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertig gestellt
I 5312 6011	Buchholzen	VI	990.000		600.000		04.10.2005	30.01.2006	Kanalbauarbeiten Eckringhausen fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6012	Suppelbach	VII	105.000		112.000		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 6013	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		Apr 05	21.12.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. aufgestellt
I 5312 6016	Töckelhausen	V	230.000		51.000		2007		Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6017	Rückhaltung im Bereich Eifgenbach	IV	30.000				22.08.2005	14.12.2005	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6018	Reinshausen	IV	200.000				2006		derzeit Aufstellung des Netzplanes
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	896.000		0		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 80 % fertig gestellt
I 5312 7002	Zustandserfassung		146.000		0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen,
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	300.000		0		10.01.2005	08.07.2005	in Wüstenhof Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		2005	2006	die Zustandserfassung der Kanäle ist zu 90 % abgeschlossen
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	{ gemeinsame Erfassung und Planung vorgesehen
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	V	30.000		0		2007		
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		04.04.2005	Nov 05	Obere Waldstraße, Schwanen, Kurze Str. und Untere Eich fertig gestellt
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		Jun 06	4. Quartal 2006	Kanalsanierung Kölner Straße fängt in Kürze an
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		2007		derzeit Grundlagenermittlung über Netzpläne
<b>Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings</b>									
I 5312 2002	RRB Pohlhausen-Ost	VII	237.000		0		14.03.2005	27.10.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird derzeit geprüft

Wermelskirchen, den 23.05.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)  
 Technischer Betriebsleiter

BA = Betriebsausschuss

Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"  
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2006

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
zuletzt geändert am 18.12.2001

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:  
Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstadium	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
I 5312 1003	Braunsberg vorhandene Hofschaf	V	200.000		112.000		Jul 06	4. Quartal 2006	Submission am 22.6.2006 vorgesehen
I 5312 1004	RRB Herrlinghausen-Ost	IV				0	2006		Schwierigkeiten beim Grunderwerb
I 5312 1005	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	V	215.000		154.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1006	Herrlinghausen 74 - 91	V	160.000		117.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1007	Herrlinghausen 139 - 163	V	107.000		56.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1008	Hufer Weg 4, 5, 7, 9, 20	V	120.000		68.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1009	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig, Grunderwerb erfolgt durch Amt 60
I 5312 1010	Schulhof Neuenhaus 53 - 59	III	84.000		120.000		2007		Vorentwurf wird vorgeben, Grunderwerb für den Straßenbau notwendig
I 5312 1012	Tente 131 a + 133	V	0	23.000	9.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2003	Hüniger 8 + 10	V	18.000		30.000	17.000	Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	150.000		37.000		2006	2007	B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2005	Zürmühle 9 + 10	V	10.000	25.000	20.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2006	Büschhausen	VI	250.000		46.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2007	Stolzenberg	VI			82.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2008	Unterwinkelhausen	VI	263.000		36.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	IV	1.040.000		412.000		4. Quartal 2006	3. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Oddebach	VII	720.000		0		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3002	Schürholz innerörtlich / Arnzhäuschen	VII	308.000		450.000		21.06.2004	29.07.2005	Arbeiten sind fertig gestellt, z. Z. Schlussabwicklung
I 5312 3004	Emminghausen	IV	300.000		580.000		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3005	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		363.000		4. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, Grunderwerb für Straße Limmringhausen
I 5312 3006	Forthausen	VII	255.000		260.000		Aug 04	16.08.2005	Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5001	verschiedene Einzelmaßnahmen Innenstadt	IV	36.000		50.000		2007		Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	II	77.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2007		
I 5312 5009	RKB / RRB Im Belten	II	105.000		0		2007		
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	II	228.000		0		2007		
I 5312 5013	Am Hasselbusch	VI	134.000		43.000		03.11.2005	31.03.2006	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 5014	RUB Wustbach	IV	55.000		0		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	derzeit in der Ausführungsplanung
I 5312 5015	Beltener Straße 8 + 10	V	0	27.000	12.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 6002	RUB PW Eckringhausen (Stauraumvergrößerung)	VII	242.000		0		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft
I 5312 6003	RRB Eckringhausen	II	443.000		0		2007		abhängig von Generalentwässerungsplanung im Eifgenbachbereich
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	II	700.000		0		2007		abhängig von Generalentwässerungsplan
I 5312 6007	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	505.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
I 5312 6008	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VII	1.281.000		960.000		10.10.2005	2. Quartal 2006	Arbeiten in Lüffringhausen zu 80 % fertig gestellt
I 5312 6010	Kallenberg	IV	255.000		164.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertig gestellt
I 5312 6011	Buchholzen	VI	990.000		600.000		04.10.2005	30.01.2006	Kanalbauarbeiten Eckringhausen fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6012	Suppelbach	VII	105.000		112.000		2007		verschoben wg. Haushaltssituation (Straßen), derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 6013	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 6016	Töckelhausen	V	230.000		51.000		Apr 05	21.12.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. aufgestellt
I 5312 6017	Rückhaltung im Bereich Eifgenbach	IV	30.000				2007		Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6018	Kanalbauarbeiten im Bereich Eifgenbach	IV	30.000				22.08.2005	14.12.2005	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	896.000		0		2006		derzeit Aufstellung des Netzplanes
I 5312 7002	Zustandserfassung		146.000		0		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 80 % fertig gestellt
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	300.000		0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen,
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		10.01.2005	08.07.2005	in Wüstenhof Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		2005	2006	die Zustandserfassung der Kanäle ist zu 90 % abgeschlossen
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	gemeinsame Erfassung und Planung vorgesehen
		V					2007	2. Quartal 2007	
		V					04.04.2005	Nov 05	Obere Waldstraße, Schwanen, Kurze Str. und Untere Eich fertig gestellt
		II					Jun 06	4. Quartal 2006	Kanalsanierung Kölner Straße fängt in Kürze an
							2007		derzeit Grundlagenermittlung über Netzpläne
Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings									
I 5312 2002	RRB Pohlhausen-Ost	VII	237.000		0		14.03.2005	27.10.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird derzeit geprüft

Wermelskirchen, den 23.05.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)  
Technischer Betriebsleiter

BA = Betriebsausschuss

**Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"**  
**Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2006**

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
 zuletzt geändert am 18.12.2001

**Kanalbaumaßnahmen** (ab 100.000 €)

Projektstufen:  
 Stufe I Bedarfsableitung  
 Stufe II Grundlagenermittlung  
 Stufe III Vorentwurfsplanung  
 Stufe IV Entwurfsplanung  
 Stufe V Ausführungsvorbereitung  
 Stufe VI Ausführung  
 Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstadium	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
I 5312 1003	Braunsberg vorhandene Hofschaf	V	200.000		112.000		Jul 06	4. Quartal 2006	Submission am 22.6.2006 vorgesehen
I 5312 1004	RRB Herrlinghausen-Ost	IV	39.000		0		2006		Schwierigkeiten beim Grunderwerb
I 5312 1005	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	V	215.000		154.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1006	Herrlinghausen 74 - 91	V	160.000		117.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1007	Herrlinghausen 139 - 163	V	107.000		56.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1008	Hufer Weg 4, 5, 7, 9, 20	V	120.000		68.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1009	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig, Grunderwerb erfolgt durch Amt 60
I 5312 1010	Schloß Neuendorf 53 - 59	III	84.000		120.000		2007		Vorentwurf wird vorgeben, Grunderwerb für den Straßenbau notwendig
I 5312 1012	Tente 131 a + 133	V	0	23.000			Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2003	Hüniger 8 + 10	V	18.000	30.000	17.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	150.000		37.000		2006	2.007	B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2005	Zürmühle 9 + 10	V	10.000	25.000	20.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2006	Büschhausen	VI	250.000		46.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2007	Stolzenberg	VI	263.000		82.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2008	Unterwinkelhausen	VI	263.000		36.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	IV	1.040.000		412.000		4. Quartal 2006	3. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	720.000		0		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3002	Schürholz innerörtlich / Arnzhäuschen	VII	308.000		450.000		21.06.2004	29.07.2005	Arbeiten sind fertig gestellt, z. Z. Schlussabwicklung
I 5312 3004	Emminghausen	IV	300.000		580.000		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3005	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		363.000		4. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6. im BA vorgesehen, Grunderwerb für Straße Limmringhausen
I 5312 3006	Forthausen	VII	255.000		260.000		Aug 04	16.08.2005	Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5001	verschiedene Einzelmaßnahmen Innenstadt	IV	36.000		50.000		2007		Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	II	77.000		0		2007		{ abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2007		
I 5312 5009	RRB / RRB Im Belten	II	105.000		0		2007		
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	II	228.000		0		2007		
I 5312 5013	Am Hasselbusch	VI	134.000		43.000		03.11.2005	31.03.2006	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 5014	RUB Wustbach	IV	55.000		0		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	derzeit in der Ausführungsplanung
I 5312 5015	Beltener Straße 8 + 10	V	0	27.000			Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 6002	RUB PW Eckringhausen (Stauraumvergrößerung)	VII	242.000		0		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft
I 5312 6003	RRB Eckringhausen	II	443.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan im Eifenbachbereich
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	II	700.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan
I 5312 6007	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	505.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
I 5312 6008	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VII	1.281.000		960.000		10.10.2005	2. Quartal 2006	Arbeiten in Lüffringhausen zu 80 % fertig gestellt
I 5312 6010	Kallenberg	IV	265.000		164.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertig gestellt
I 5312 6011	Buchholzen	VI	990.000		600.000		04.10.2005	30.01.2006	Kanalbauarbeiten Eckringhausen fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6012	Suppelbach	VII	105.000		112.000		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 6013	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		Apr 05	21.12.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. aufgestellt
I 5312 6015	Am Mühlenteich / Habenichts	VII	413.000		135.000		2007		Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6016	Töckelhausen	V	230.000		51.000		28.07.2004	06.12.2004	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6017	Rückhang im Bereich Eifenbach	IV	30.000				22.08.2005	14.12.2005	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6018	Kreisstraße Buchholzen						2006		derzeit Aufstellung des Netzplanes
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	896.000		0		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 7002	Zustandserfassung		146.000		0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen,
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	300.000		0		10.01.2005	08.07.2005	in Wüstenhof Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		2005	2006	die Zustandserfassung der Kanäle ist zu 90 % abgeschlossen
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	{ gemeinsame Erfassung und Planung vorgesehen
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		04.04.2005	Nov 05	
I 5312 7007	Kanalsanierung Kölner Straße	V					Jun 06	4. Quartal 2006	Obere Waldstraße, Schwanen, Kurze Str. und Untere Eich fertig gestellt
I 5312 7008	Kanalsanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		2.007		Kanalsanierung Kölner Straße fängt in Kürze an
I 5312 7009	Kanalsanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0				derzeit Grundlagenermittlung über Netzpläne
<b>Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings</b>									
I 5312 2002	RRB Pohlhausen-Ost	VII	237.000		0		14.03.2005	27.10.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird derzeit geprüft

BA = Betriebsausschuss

Wermelskirchen, den 18.05.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)  
 Technischer Betriebsleiter

Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"  
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2006

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
zuletzt geändert am 18.12.2001

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:  
Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstadium	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
I 5312 1003	Braunsberg vorhandene Hofschaf	V	200.000		112.000		Jul 06	4. Quartal 2006	Submission am 22.6.2006 vorgesehen
I 5312 1004	RRB Herrlinghausen-Ost	IV		39.000		0	2006		Schwierigkeiten beim Grunderwerb
I 5312 1005	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	V	215.000		154.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1006	Herrlinghausen 74 - 91	V	160.000		117.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1007	Herrlinghausen 139 - 163	V	107.000		56.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1008	Hufer Weg 4, 5, 7, 9, 20	V	120.000		68.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1009	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig, Grunderwerb erfolgt durch Amt 60
I 5312 1010	Schulhof Neuenhaus 53 - 59	III	84.000		120.000		2007		Vorentwurf wird vergeben, Grunderwerb für den Straßenbau notwendig
I 5312 1012	Tente 131 a + 133	V	0	23.000			Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2003	Hüniger 8 + 10	V	18.000		30.000	17.000	Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	150.000		37.000		2006	2.007	B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2005	Zürmühle 9 + 10	V	10.000	25.000	20.000		Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 2006	Büschhausen	VI	250.000		46.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2007	Stolzenberg	VI	263.000		82.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2008	Unterwinkelhausen	VI	263.000		36.000		27.03.2006	3. Quartal 2006	mit den Arbeiten wurde begonnen
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	IV	1.040.000		412.000		4. Quartal 2006	3. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6 im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	720.000		0		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3002	Schürholz innerörtlich / Arnzhäuschen	VII	308.000		450.000		21.06.2004	29.07.2005	Arbeiten sind fertig gestellt, z. Z. Schlussabwicklung
I 5312 3004	Emminghausen	IV	900.000		580.000		3. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6 im BA vorgesehen, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 3005	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		363.000		4. Quartal 2006	2. Quartal 2007	Baubeschluss am 14.6 im BA vorgesehen, Grunderwerb für Straße Limmringhausen
I 5312 3006	Forthausen	VII	255.000		260.000		Aug 04	16.08.2005	Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5001	verschiedene Einzelmaßnahmen Innenstadt	IV	36.000		50.000		2007		Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	II	77.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2007		
I 5312 5009	RKB / RRB im Beltten	II	105.000		0		2007		
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	II	228.000		0		2007		
I 5312 5013	Am Hasselbusch	VI	134.000		43.000		03.11.2005	31.03.2006	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 5014	RUB Wustbach	IV	55.000		0		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	derzeit in der Ausführungsplanung
I 5312 5015	Beltener Straße 8 + 10	V	0	27.000			Jul 06	Sep 06	Submission am 14.6.2006 vorgesehen
I 5312 6002	RUB BW Eckringhausen (Stauraumvergrößerung)	VII	242.000		0		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft
I 5312 6003	RRB BW Eckringhausen	II	443.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan im Eifenbachbereich
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	II	700.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan
I 5312 6007	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	505.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
I 5312 6008	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VII	1.281.000		960.000		10.10.2005	2. Quartal 2006	Arbeiten in Lüffringhausen zu 80 % fertig gestellt
I 5312 6010	Kallenberg	IV	255.000		164.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertig gestellt
I 5312 6011	Buchholzen	VI	990.000		600.000		04.10.2005	30.01.2006	Kanalbauarbeiten Eckringhausen fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6012	Suppelbach	VII	105.000		112.000		2007	2007	Entwurfsplanung beauftragt, derzeit Grunderwerb für Straße
I 5312 6013	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 6015	Am Mühlenteich / Habenichts	VII	413.000		135.000		Apr 05	21.12.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. aufgestellt
I 5312 6016	Töckelhausen	V	230.000		51.000		2007		Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6017	Rückhaltung im Bereich Eifenbach	IV	30.000				28.07.2004	06.12.2004	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6018	Kreisstraße Buchholzen						22.08.2005	14.12.2005	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	896.000		0		2006		derzeit Aufstellung des Netzplanes
I 5312 7002	Zustandserfassung		146.000		0		Apr 05	3. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II			0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen,
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		10.01.2005	08.07.2005	in Wüstenhof Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		2005	2006	die Zustandserfassung der Kanäle ist zu 90 % abgeschlossen
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke	II	30.000		0		04.04.2005	Nov 05	Obere Waldstraße, Schwanen, Kurze Str. und Untere Eich fertig gestellt
							Jun 06	4. Quartal 2006	Kanalsanierung Kölner Straße fängt in Kürze an
							2.007		derzeit Grundlagenermittlung über Netzpläne
Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings									
I 5312 2002	RRB Pohlhausen-Ost	VII	237.000		0		14.03.2005	27.10.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird derzeit geprüft

BA = Betriebsausschuss

Wermelskirchen, den 18.05.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)  
Technischer Betriebsleiter

Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"  
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2006

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
zuletzt geändert am 18.12.2001

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:  
Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstadium	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
I 5312 1003	Braunsberg vorhandene Hofschaf	V	200.000		112.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1004	RRB Herrlinghausen-Ost	IV	39.000		0		2006		Schwierigkeiten beim Grunderwerb
I 5312 1005	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	V	215.000		154.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1006	Herrlinghausen 74 - 91	V	160.000		117.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1007	Herrlinghausen 139 - 163	V	107.000		56.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1008	Hufer Weg 4, 5, 7, 9, 20	V	120.000		68.000		2. Quartal 2006	3. Quartal 2006	derzeit Vorbereitung Ausschreibung
I 5312 1009	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig
I 5312 1010	Stichkanal Neuenhaus 53 - 59	III	84.000		120.000		2007		Vorentwurf wird vergeben
I 5312 1012	Tente 131 a + 133		0	23.000					
I 5312 2003	Hüniger 8 + 10		18.000	30.000	17.000				
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	150.000		37.000		2006	2.007	B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2005	Zürmühle 9 + 10		10.000	25.000	20.000				
I 5312 2006	Büschhausen	VI	250.000		46.000		1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Aufträge wurden vergeben
I 5312 2007	Stolzenberg	VI	263.000		82.000		1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Aufträge wurden vergeben
I 5312 2008	Unterwinkelhausen	VI	263.000		36.000		1. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Aufträge wurden vergeben
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	IV	1.040.000		412.000		2. Quartal 2006	2. Quartal 2007	2. Bürgeranhörung findet am 14.3.2006 statt
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	720.000		0		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
I 5312 3002	Schürholz innerörtlich / Arnzhäuschen	VII	308.000		450.000		21.06.2004	29.07.2005	Arbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 3004	Emminghausen	IV	900.000		580.000		2006		Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenbau noch erforderlich
I 5312 3005	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		363.000		2. Quartal 2006	1. Quartal 2007	derzeit Grunderwerbsverhandlungen für den gleichzeitigen Straßenbau Limmringhausen
I 5312 3006	Forthausen	VII	255.000		260.000		Aug 04	16.08.2005	Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5001	verschiedene Einzelmaßnahmen Innenstadt	IV	36.000		50.000		2. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	II	77.000		0		2007		abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2007		
I 5312 5009	RKB / RRB im Beltten	II	105.000		0		2007		
I 5312 5010	RRB Kenkhausen		228.000		0		2007		
I 5312 5013	Am Hasselbusch	VI	134.000		43.000		03.11.2005	1. Quartal 2006	Arbeiten fertig gestellt
I 5312 5014	RUB Wustbach		55.000		0				
I 5312 5015	Beltener Straße 8 + 10		0	27.000					
I 5312 6002	RUB P.W. Eckkringhausen (Saurraumvergrößerung)	VII	242.000		0		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z.Z. geprüft
I 5312 6003	RRB P.W. Eckkringhausen	II	443.000		0				abhängig von Generalentwässerungsplanung im Eifenbachbereich
I 5312 6004	RRB Ostringhausen		700.000		0				
I 5312 6007	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	505.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
		VI					10.10.2005	2. Quartal 2006	Arbeiten in Lüffringhausen zu 80 % fertig gestellt
I 5312 6008	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VII	1.281.000		960.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertiggestellt
		IV					Sep. 05	30.01.2006	Bauarbeiten Eckringhausen fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6010	Kallenberg	IV	255.000		164.000		2007	2007	Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6011	Buchholzen	VI	990.000		600.000		Apr 05	2. Quartal 2006	Arbeiten zu 60 % fertig gestellt
I 5312 6012	Suppelbach	VII	105.000		112.000		Apr 05	21.12.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird z. Z. aufgestellt
I 5312 6013	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		2006		Entwurfsplanung beauftragt
I 5312 6015	Am Mühlenteich / Habenichts	VII	413.000		135.000		28.07.2004	06.12.2004	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6016	Töckelhausen	V	230.000		51.000		22.08.2005	14.12.2005	Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6017	Rückhaltung im Bereich Eifenbach		30.000						
I 5312 6018	Kreisstraße Buchholzen								
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	896.000		0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen, in Wüstenhof Bauarbeiten fertig gestellt, z. Z. Schlussabwicklung
		VI					10.01.2005	Jul 05	
I 5312 7002	Zustandserfassung		146.000		0				gemeinsame Erfassung und Planung vorgesehen
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	300.000		0		2006		
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		2006		
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		04.04.2005		Burger Straße (jetzt Obere Waldstraße), Schwanen, Kurze Str. und Untere Eich fertig gestellt
I 5312 7006	Sanierung Sonderbauwerke		30.000		0				
Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings									
I 5312 2002	RRB Pohlhausen-Ost	VII	237.000		0		14.03.2005	27.10.2005	Arbeiten fertig gestellt, Schlussrechnung wird derzeit geprüft

Wermelskirchen, den 03.05.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)  
Technischer Betriebsleiter