

Konzept einer Zeitplanung Schuldorf Realschule / Hauptschule

Stand: 26.04.2013

Ratsbeschluss zur Mittelbereitstellung am 25.02.2013 Amt 10
Vorlage der Kostenszenarien bei Amt 10 bis 12.02.2013 Ämter 61, 65, 51

Risiken

Abriss Turnhalle

Versendung LV Verwertungskonzept	bis 08.02.2013	Amt 61	
Vergabe Verwertungskonzept	bis 08.03.2013	Amt 61	
Vorlage des Verwertungskonzepts	bis 19.04.2013	Gutachter	
Erstellung LV Schadstoffentfernung und Abbruch	bis 17.05.2013	Amt 65/Gutachter	
Submission Schadstoffentfernung und Abbruch	bis 14.06.2013		
Vergabe Schadstoffentfernung und Abbruch	bis 01.07.2013	Amt 65	zeitliche Verfügbarkeit Fachfirmen
Ausführung Schadstoffentfernung und Abbruch (während Sommer- und Herbstferien)	bis 31.10.2013	AN	Kostenrisiko falls die Bodenplatte schadstoffbelastet ist

Gebäudeerstellung Realschule

Vorlage Raumprogramm	bis 08.02.2013	Ämter 10, 51		
Erstellung Leistungsverzeichnis	bis 08.04.2013	Amt 61 i.V.m. Amt 65		
Juristische Prüfung (extern + intern)	bis 06.05.2013			
öff. Bekanntmachung Teilnahmewettbewerb	bis 07.05.2013	Amt 61		
Ende Bewerbungsfrist	07.06.2013			
Auswahl von 3 Bietern, Aufforderung Angebotsabgabe	bis 26.06.2013	Amt 61 i.V.m Amt 65		
Bearbeitungszeit Angebote	bis 27.09.2013	Bieter		
Vorprüfung Angebote	bis 02.10.2013	Amt 61 i.V.m Amt 65		
Nachbearbeitung Bieter	bis 25.10.2013	Bieter		
Angebotsprüfung	bis 08.11.2013	Amt 61 i.V.m Amt 65		
Ergebnisabstimmung (VV, RPA)	bis 29.11.2013	Amt 61 i.V.m Amt 65		
Auftragsvergabe nach Stillhaltefrist	bis 13.12.2013	Amt 61	Mögliches Nachprüfungsverfahren	6 Monate
Beplanung Schuldorf	bis 14.03.2014	erfolgt durch AN		
Aufstellung	bis 13.06.2014	erfolgt durch AN	Verlängerte Lieferzeit	3 Monate
Einrichtung	bis 31.07.2014	Ämter 51 / 65		
Bezug	ab 31.07.2014	Schule		
			Nicht kalkulierbares Risiko	1 Monat
Bezugfertigkeit unter Einbeziehung der Risiken	05/2015		Risiko gesamt	10 Monate

Gebäudeerstellung Hauptschule

Erstellung Leistungsverzeichnis	bis 06.05.2013	Amt 61 i.V.m. Amt 65		
öffentl. Bekanntmachung	06.05.2013	Amt 61		
Submission	21.06.2013	Amt 60		
Auftragsvergabe	bis 31.07.2013	Amt 61	Mögliches Nachprüfungsverfahren	6 Monate
Erstellung des Bauantrags	bis 31.07.2013	Amt 65		
Aufstellung der Schulbaukörper	bis 20.09.2013	AN	Verlängerte Lieferzeit	3 Monate
Innenausbau	bis 17.10.2013	Ämter 51 / 65		
Bezug	ab 18.10.2013	Schule		
			Nicht kalkulierbares Risiko	1 Monat
Bezugfertigkeit unter Einbeziehung der Risiken	08/2014		Risiko gesamt	10 Monate