

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen II. Quartal 2016

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5311 0003	Steuerung PW Eckringhausen	VII	498.000					16.12.2014	21.01.2016	3. Quartal 2016	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 4005	Am Weißdorn X	VII	100.000	0		75.000	0				Abstimmung mit den betroffenen Eigentümern erfolgreich abgeschlossen. Maßnahme kann entfallen, da alle bebauten Grundstücke jetzt am öffentlichen Kanalnetz angeschlossen sind.
I 5312 5002	RRB Dünner Straße / Königstraße	III	283.000			0		2016			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden, Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	VI	565.000			143.000		01.12.2015	4. Quartal 2016		Maßnahme ist zu 80 % fertig gestellt
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	VI	95.000			0		01.06.2016	4. Quartal 2016		Maßnahme ist zu 60 % fertig gestellt
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	IV	67.000			0		2017			Grundlagen mit RBK geklärt, auf dieser Basis erfolgt aktuell die Erstellung der Genehmigungsplanung
I 5312 5012	RÜ Braunsberg	IV	172.000			0		2017			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden, Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
I 5312 5020	RÜ Wustbach	IV	160.000			0		2017			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt; erst nach Genehmigung können die Maßnahmen umgesetzt werden; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	430.000			0		2018			Genehmigungen des RBK liegen vor, Genehmigung der BR Köln bleibt abzuwarten; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
I 5312 6005	RÜ Elbringhausen	IV	295.000			0		2017			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	275.000			0		2017			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	VII	202.000			0		01.09.2015	23.02.2016	3. Quartal 2016	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	V	745.000			0		Okt. 2016	2017		Befahrung im Einzugsgebiet Kläranlage Solingen-Burg; Ingenieurleistungen wurden vergeben; derzeit Prüfung der Angebote zur Befahrung und Fehleinleiterkontrolle
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	VI	2.500.000			0		15.08.2013	2017		die ersten 3 Bauabschnitte zu 100 % fertig gestellt, 4. und 5. Abschnitt und Schadensklasse II wird im 3. Quartal 2016 ausgeschrieben
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	536.000			0		03.08.2015			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau, die Sanierung des Kanals in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof) ist fertig gestellt; aktuell im Bereich Thomas-Mann-Straße und Pfarrstraße Planung der Kanal- und Grundstücksanschlusssanierung
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	75.000			0		2017			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
I 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	60.000			0		2017			Planung erfolgt durch das Fachamt, Planung und Umsetzung mit Straßenbau Weller Straße
I 5312 7017	Sanierung Bachstraße / Oststraße	VI	58.000			0		08.08.2016	4. Quartal 2016	1. Quartal 2017	Auftrag zur Sanierung wurde vergeben
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	350.000			0		2016			Maßnahme im Zusammenhang mit RÜ Elbringhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen, Maßnahme wurde verschoben
I 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RÜ	IV	219.000			0		2016			Entwurfsplanung liegt vor; aktuell in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde des RBK
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RÜ Wustbach	IV	505.000			0		2017			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
I 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	190.000			0		2017			Maßnahme verschoben nach 2017; abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung
I 5312 7024	Sanierung Bereich KA Leverkusen	VII	349.000			0		20.04.2015	3. Quartal 2016	4. Quartal 2016	investive Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet, konsumtive Maßnahme ist zu 90 % fertig gestellt
I 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	II	4.245.000			0		2017			Planungsbeginn nach Fertigstellung Zustandserfassung SüwVO Abw
I 5312 7026	Betonsanierung Wirtsmühle	VII	153.500		142.999	0		14.01.2015	13.01.2016		Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7027	Betonsanierung Eckringhausen	V	337.000			0		3. Quartal 2016			Baubeschluss erfolgte am 16.6.2015; muss aufgrund der Änderung der Bauausführung neu ausgeschrieben werden
I 5312 7029	Hydraulische Sanierung Schuhmannstr.	III	180.000			0		2016			Vorplanung wurde vergeben
I 5312 7030	Erschließung Gewerbegebiet Autobahnstr.	II	0			0		2016			Vorplanung Straßenbau fertig gestellt
I 5312 7031	Erschließung Gewerbegebiet Hinter dem Hofe	II	0			0		2016			Vorplanung Straßenbau fertig gestellt
I 5312 7032	Wasserstandsmessung Kallenberg	II	17.000			0		2016			Planung der notwendigen Messeinrichtungen am RÜB Kallenberg gemäß SüwVO Abw

aufgestellt:

(M. Wahlers)

gesehen:

(Tesch)
Bereichsleiter Technik

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
BA = Betriebsausschuss