

Anlage zu TOF "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen I. Quartal 2005

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
zuletzt geändert am 18.12.2001

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstanz	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
7.703.959.0.9	Im Rosenacker	II	570.000		120.000		2006 / 2007		Abstimmung mit Eigentümern notwendig
7.703.960.0.0	RRB Herrlinghausen-Ost	IV	39.000		0		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Entwurfsplanung liegt vor
7.703.964.0.0	Herrlinghausen	IV	120.000				1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	noch Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenbau erforderlich
7.703.965.0.6	Herrlinghausen 74 - 91	IV	160.000		143.000		1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Entwurfsplanung liegt vor
7.703.966.0.3	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	IV	215.000		179.000		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Entwurfsplanung liegt vor
7.703.967.0.0	Herrlinghausen 139 - 163	IV	107.000		49.000		1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Entwurfsplanung liegt vor
7.703.968.0.8	Stichkanal Neuenhaus 53 - 59	III	84.000		120.000		2005		noch Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenbau erforderlich
7.703.969.0.5	Braunsberg vorhandene Hofschaf	IV	200.000		112.000		4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Sicherung der Leitungsrechte fehlt noch
7.704.961.0.1	Büschhausen	IV	250.000		46.000		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Genehmigung nach Landschaftsschutzgesetz fehlt noch
7.704.962.0.9	Stolzenberg	IV	263.000		82.000		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Genehmigung nach Landschaftsschutzgesetz fehlt noch
7.704.963.0.6	Unterpohlhausen	III	150.000		37.000		2005		B-Plan-Verfahren abwarten
7.704.970.0.0	Unterkinkelhausen	IV	263.000		36.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Genehmigungen (Landschaftsschutzgesetz, Wasserschutzzonenverordnung) fehlen noch
7.704.971.0.0	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	1.040.000		383.000		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Genehmigungen (Landschaftsschutzgesetz, Wasserschutzzonenverordnung) fehlen noch
7.705.961.0.6	Schürholz innerörtlich / Amzhäuschen	VI	305.000		450.000		25.08.2003	17.03.2004	Arbeiten sind einschl. Rekultivierung fertig gestellt, z.Z. Schlussabwicklung
7.705.963.0.0	Emminghausen	IV	900.000		409.000		21.06.2004	2. Quartal 2005	Arbeiten in Schürholz zu 90 % und in Amzhäuschen zu 90 % fertiggestellt
7.705.964.0.8	Bremen und Limmringhausen	IV	993.000		383.000		2005 / 2006		Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenbau noch erforderlich
7.705.966.0.2	Forthausen	VI	278.000		260.000		2005 / 2006		Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenbau noch erforderlich
7.705.967.0.0	Bereich Ketzberg	VII	1.250.000		708.000		Aug 04	2. Quartal 2005	Arbeiten zu 90 % fertiggestellt
7.705.968.0.7	Beitene Straße, Vorm Eickerberg, Viktoriastraße	II	36.000		50.000		Okt 02	05.11.2004	Arbeiten komplett fertiggestellt, z.Z. Prüfung der Schlussrechnung
7.707.960.0.8	RRB Hulsenbusch	II	77.000		0		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Einzelanschlüsse mit einer minimierten Planung
7.707.961.0.5	RRB Ginsterbusch	II	164.000		0		2006		abhängig vom Generalentwässerungsplan, gemeinsame Planung vorgesehen
7.707.962.0.2	RRB im Belten	II	105.000		0		2006		
7.707.963.0.0	RRB Kenkhausen	II	228.000		0		2006		
7.707.964.0.7	Am Hasselbusch	IV	125.000		43.000		2006		
7.707.967.0.9	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholler Heide)	VII	1.275.000		960.000		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Entwurfsplanung fertiggestellt, Bürgerinfo mit Straßenbau wurde durchgeführt
7.708.963.0.4	Töckelhausen	IV	230.000		51.000		27.10.2003	05.10.2004	Kanalbauarbeiten bis auf Eckringhausen fertiggestellt
7.708.964.0.1	RRB Eckringhausen (Schwellenerhöhung)	VII	242.000		0		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Vergabe Eckringhausen im Juni vorgesehen
7.708.965.0.9	Lüffinghausen / Neuenhöhe	VII	540.000		232.000		3. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Vergabe im Juni vorgesehen
7.708.966.0.6	Eipringhausen	VII	465.000		380.000		11.08.2003	12.05.2004	Arbeiten fertiggestellt, Schlussrechnung wird z.Z. geprüft
7.708.968.0.0	Kallenberg	IV	255.000		164.000		22.04.2003	28.08.2003	Neuenhöhe schlussgerechnet
7.708.969.0.8	Buchholzen	IV	990.000		614.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2006	für Lüffinghausen Vergabe im Juni vorgesehen
7.708.970.0.9	Süppelbach	IV	105.000		112.000		27.08.2003	30.06.2004	Kanalbauarbeiten fertiggestellt, z.Z. Prüfung der Schlussrechnung
7.708.971.0.6	Kovelsberg	IV	135.000		77.000		1. Quartal 2006	2. Quartal 2006	Bürgerversammlung mit gleichzeitigem Straßenbau nach den Sommerferien vorgesehen
7.708.972.0.3	Am Mühenteich / Habenichts	VII	450.000	413.281	135.000		Apr 05	2. Quartal 2006	Arbeiten wurden zusammen mit den Arbeiten für den Kreis und für die BEW vergeben
7.708.973.0.0	Gewässerkreuzung L 409 Eipringhausen	VII	35.000	43.003	39.000	46.737	Apr 05	4. Quartal 2005	
7.708.975.0.5	RRB Eckringhausen	II	443.000		0		2005		Schwierigkeiten beim Grunderwerb für den gleichzeitigen Straßenausbau
7.708.977.0.0	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	850.000		0		Aug 04	Feb 05	Kanalbauarbeiten fertiggestellt und abgerechnet
7.709.966.0.0	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	275.000		0		Jan 04	Mrz 04	Kostenübernahme erfolgt durch Straßen NRW
7.709.967.0.0	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		Jul 02	13.05.2003	abhängig vom Generalentwässerungsplanung im Eigenbachbereich
7.709.968.0.0	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		10.01.2005	2. Quartal 2005	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schumannstraße abgeschlossen, in Wüstenhof Bauarbeiten zu 80 % fertig gestellt
7.709.969.0.0	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	II	275.000		0		2006		gemeinsame Erfassung und Planung vorgesehen
7.709.970.0.0	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	II	200.000		0		2006		
7.709.971.0.0	Kanalsanierung Innenstadt	VI	725.000		0		04.04.2005		Beginn in der Burger Straße (jetzt Obere Waldstraße)
Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings									
7.704.964.0.3	RRB Pohlhausen-Ost	VI	153.000		0		14.03.2005	2. Quartal 2005	Bauarbeiten zu 20 % fertig gestellt

Wermelskirchen, den 26.04.2005

gesehen:

(M. Wahlers)

(Weber)
Technischer Werkleiter