

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2010"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Sonstige Baumaßnahmen (ab 50.000 €)

Projektstufen:
Stufe I: Bedarfsabklärung
Stufe II: Grundlagenermittlung
Stufe III: Vorentwurfsplanung
Stufe IV: Entwurfsplanung
Stufe V: Ausführungsvorbereitung
Stufe VI: Ausführung
Stufe VII: Erfolgskontrolle

Nr.	Auftragssachkonto Bezeichnung	Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Beende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
			veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
10901 3002	Reisegarten "Höhe"	II	120.000			84.000	86.000	2011			Zuschuss hat sich um 10 % erhöht
10901 3003	Aussichtspunkt "Höhe"	II	80.000	0		42.000	0				Maßnahme wird nicht weiter verfolgt
10901 3004	Route Talsperrenweg "Große Dührn"	II	190.000	100.000		133.000	80.000	2011			Zuschuss hat sich um 10 % erhöht
11204 1701	Errichtung von ÖPNV-Wartehallen	VII	424.000		399.717	314.000		01.12.2009	09.08.2010		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
11204 1702	K II: Verbesserung Zuwegung von Haltestellen	VII	100.000	46.000		100.000	46.000	23.11.2010	1. Quartal 2011	2. Quartal 2011	Maßnahme zu 15 % fertig gestellt
11211 7007	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse	V	2.830.000	3.128.000		2.419.000	2.594.000	Okt. 10	2012		Mit den Rodungsarbeiten wurde begonnen. Der Abriss und der Bau von drei Aluminiumbrücken wurde vergeben, ebenso die Arbeiten für die Anlage der Rampen
11221 0000	Neubau Brücke "Im Berg"	VII	70.000		55.253	0	0	Okt. 09	15.06.2010		Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet
11221 0001	Erneuerung von Brücken	V	258.000	275.000		22.000	64.000	07.12.2010	2. Quartal 2011	3. Quartal 2011	Auftrag wurde vergeben

Wormskirchen, den 08.02.2011

(Wahlers)

gesehen:

(Lottkamp)

Amtsleiter Tiefbauamt