

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2007"  
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000  
zuletzt geändert am 18.12.2001

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

- Projektstufen:  
Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen  (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 0901 2601	Projekt "Schwanenplatz"	VII	1.798.000	1.988.000	B + Z 861.000		05.09.2005	18.08.2006	3. Quartal 2007	Bauarbeiten fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnungen; Schlussvermessung fehlt teilweise noch
I 0202 3731	Anteil Jahrmärkte an "Projekt Schwanenplatz"									
I 0902 2602	Projekt " Oberer Loches-Platz"	II	815.000		B + Z 540.000		2012			B-Plan ist rechtskräftig, Abbruch der Häuser Brückenweg 5 bis 9 ist erfolgt
I 0901 2605	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII / III	955.000		B + Z 567.000		2008			Durchstich Taubengasse und östliche Gehwegseite fertig, Reslicher Ausbau später
I 0901 2608	Projekt "Telegrafienstraße"	VI	1.900.000	2.520.000	B + Z 1.570.000	B + Z 1.857.000	Sep 07	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Mehrkosten nach § 29 (alt) siehe RAT/1012/2007 vom 11.6.2007
I 0901 2609	Projekt "Kölner Straße"	VII	1.094.000		B + Z 831.000		06.06.2006	15.11.2006	3. Quartal 2007	Bauarbeiten fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 0901 2610	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	VI	736.000	935.000	B + Z 506.000	B + Z 556.000	26.07.2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Mehrkosten nach § 29 (alt) siehe RAT/1012/2007 vom 11.6.2007
I 0901 2611	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000		B + Z 303.000		2010			Vorentwurf wird vergeben
I 0901 2612	Projekt " Umgestaltung Obere Eich"		476.000		B + Z 362.000		2008			Vorentwurf wurde vergeben
I 0901 2613	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz" **	III	428.000		B + Z 365.000		2008			Vorentwurf wurde vergeben
I 0901 2614	Projeckt "Markt mit Teilflächen"	III	706.000		B + Z 589.000		2009			Vorentwurf wurde vergeben
I 0901 2617	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	VII	123.000		Z 92.000		2005	2006		Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW
I 1211 1004	Ausbau Alt-Braunsberg	VII	162.000		130.000		23.10.2006	13.03.2007	3. Quartal 2007	Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet, Schlussvermessung fehlt noch
I 1211 1006	Herrlinghausen 77 - 91	VI	210.000		168.000		23.10.2006	Aug 07	3. Quartal 2007	} gemeinsame Kanal- und Straßenbaumaßnahme, Hufer Weg fertig gestellt, Herrlinghausen 77 - 91 zu 95 % und Herrlinghausen 139 - 163 zu 50 %
I 1211 1007	Herrlinghausen 139 - 163	VI	226.000		114.000		07.05.2007	Sep 07	4. Quartal 2007	
I 1211 1008	Hufer Weg	VI	240.000		190.000		23.10.2006	18.07.2007	3. Quartal 2007	
I 1211 1010	Neuenhaus 53 - 67	II	156.000		125.000		2009			Ergänzungsplanung muss vergeben werden
I 1211 1012	Im Rosenacker	III	548.000		439.000		2008			Vorplanung wurde vergeben
I 1211 2006	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	335.000		B + Z 271 000		2009			B-Plan Realisierung abwarten
I 1211 2007	Oberwinkelhausen	VI	620.000	1.005.000	500.000		02.05.2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Straßenbaumaßnahme zu 10 % fertig gestellt
I 1211 3001	Emminghausen	VI	770.000	889.000	616.000	710.000	Aug 07	4. Quartal 2008	1. Quartal 2009	Mehrkosten nach § 29 (alt) siehe RAT/1015/2007 vom 11.6.2007
I 1211 3004	OD Stumpf einschl. Beleuchtung	IV	258.000		B + Z 171 000		2008			Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW
I 1211 3005	Limminghausen	V	350.000		280.000		4. Quartal 2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Kanalbau Bremen / Limminghausen begonnen am 16.7.2007
I 1211 3006	Forthausen	VII / V	445.000		356.000		17.07.2006	21.10.2006	3. Quartal 2007	bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet, Schlussvermessung fehlt
I 1211 5013	Jahnstr. / Unterweg (Umlegungsplanbereich)	II	416.000		333.000		2012			weitere Verschiebung Baubeginn vorgesehen
I 1211 6002	Eipringhausen-Nord	III	290.000		235.000		2011			weitere Verschiebung Baubeginn vorgesehen
I 1211 6003	Weller Straße / Teilstück in der Kuhle	II	470.000		308.000		2011			Teilstück in der Kuhle fertig, Vorentwurf für Weller Straße wird vergeben
I 1211 6004	Lüffringhausen u. Lüffringhauser Weg	VII	833.000		666.000		17.10.2005	Okt 06	3. Quartal 2007	Arbeiten fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 1211 6005	Finkenholter Heide / Hinterhufe	VII	354.000		188.000		07.05.2007	19.06.2007	4. Quartal 2007	Finkenholter Heide fertig, in Hinterhufe derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 1211 6007	Kovelsberg	IV	378.000		302.000		2008			Entwurfsplanung abgeschlossen, Grunderwerb muss erfolgen
I 1211 6008	Kallenberg	IV	625.000		500.000		2008			Entwurfsplanung abgeschlossen, Grunderwerb muss erfolgen

Wermelskirchen, den 01.08.2007

gesehen:

(M. Wahlers)

(Drescher)  
komm.. Amtsleiter Tiefbauamt