

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"  
Controllingbericht Bauinvestitionen IV. Quartal 2013

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	250.000			37.000		2014			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	745.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 4005	Am Weißdorn X	III	94.000			75.000		2014			Abstimmung mit den betroffenen Eigentümern
I 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	II	511.000			0		2014			Wasserrecht ist bei der BR beantragt
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	V	554.000			143.000		2014			Bürgerinformation fand am 5. und 12.11.13 statt, derzeit Erstellung der Ausführungsplanung
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	V	85.000			0		2014			Bürgerinformation fand am 5. und 12.11.13 statt, derzeit Erstellung der Ausführungsplanung
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m	VII	91.000		68.985	0		21.11.2012	07.01.2013		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	IV	60.000			0		2014			derzeit Erstellung der Genehmigungsplanung für den RBK
I 5312 5010	RRB Kenkhäuser	VII	60.000		31.239	0		13.05.2013	10.06.2013		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg	IV	159.500			0		2014			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt
I 5312 5020	RU Wustbach	IV	156.500			0		2014			
I 5312 5027	B-Plan 81 "Einkaufszentrum Telegrafenstr."	III	65.000	0		0					Vorentwurf und Baubeschluss liegt vor, gem. aktuellem Bauantrag entfällt die Maßnahme
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	435.000			0		2014			derzeit Erstellung der Genehmigungsplanung
I 5312 6005	RU Elbrinhausen	IV	141.700			0		2014			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	260.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	IV	120.000			0		2014			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.300.000			0		04.04.2005	2013		Markt fertig gestellt; Obere Remscheider Straße kommt im Zuge des Straßenausbaus
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	VI	2.270.000			0		15.08.2013	2015		1. Bauabschnitt zu 80 % und 2. Bauabschnitt zu 5 % fertig gestellt
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	IV	1.145.500			0		2014			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau, als nächste Maßnahme fällt der Busbahnhof mit den Seitenstraßen an
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	65.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
I 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	53.000			0		2015			Planung erfolgt durch das Fachamt, Maßnahmenbeginn verschoben
I 5312 7017	Sanierung Bachstraße / Oststraße	IV	50.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Wustbach
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	475.000			0		2014			Maßnahme im Zusammenhang mit RU Elbrinhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen
I 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RU	II	156.000			0		2014			abhängig vom Wasserrecht des RU Amselweg, beantragt bei BR
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RU Wustbach	IV	460.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Wustbach
I 5312 7021	Fremdwassersanierung Bereich KA Wk	VI	1.305.000			0		15.08.2013	2014		1. Bauabschnitt: Kanalsanierung zu 80 % fertig gestellt und Gewässertrennung Wermelskirchener Bach im Vergabeverfahren 2. Bauabschnitt: Kanalsanierung zu 5 % fertig gestellt
I 5312 5028	Überflutungsproblem RUB Dhünner Str. (Eifgenstadion)	V	0	140.000		0		2014	2014		Baubeschluss im Betriebsausschuss am 5.12.2014, derzeit Erstellung der Ausführungsplanung

Wermelskirchen, den 23.01.2014

gesehen:

(Wahlers)

(Tesch)

komm. Technischer Betriebsleiter

WV = Wuppertalverband  
BR = Bezirksregierung  
UWB = Untere Wasserbehörde  
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis