

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen IV. Quartal 2011

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

- Stufe I Bedarfsableitung
- Stufe II Grundlagenermittlung
- Stufe III Vorentwurfsplanung
- Stufe IV Entwurfsplanung
- Stufe V Ausführungsvorbereitung
- Stufe VI Ausführung
- Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragsachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 1010	Stichkanal Neuenhaus 53 - 67	VII	140.000		109.562	120.000		21.10.2010	11.03.2011		Kanalbauarbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 1013	Neuenhaus 29 - 37	VII	90.000		60.111	49.000		21.09.2010	19.01.2011		Kanalbauarbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	230.000			37.000		2013			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	745.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 3007	Straßenbau K 15 Emminghausen	VII	740.000			2.755.000		03.09.2007	07.04.2009	1. Quartal 2012	Maßnahme abgeschlossen, derzeit Abrechnung mit dem RBK
I 5312 3010	Rölscheid	VII	75.000		53.149	16.000		24.11.2010	29.03.2011		Kanalbauarbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5002	RBH Dühner Straße / Knißstraße	IV	554.000			143.000		2012			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	IV	130.000			0		2012			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m	V	71.000			0		2012			Derzeit in der Vorbereitung der Vergabe
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	III	80.000			0		2012			Genehmigungsplan wurde bei der BR eingereicht
I 5312 5009	RKB / RRB im Belten	III	110.000			0		2013			neues Wasserrecht ist in Abstimmung mit der UWB zu beantragen, verschoben auf Mai 2012
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	III	235.000	50.000		0		2012			lt. Genehmigung ist Becken nicht mehr notwendig, Sanierung der Einleitungsstelle reicht aus
I 5312 5011	RRB Drosselweg	VII	720.000		13.458	0					aufgrund neuer hydraulischer Berechnung entfällt der Bau des Regenrückhaltebeckens
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg	IV	370.000			0		2014			[- Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 5020	RU Wustbach	IV	180.000			0		2014			
I 5312 5025	Berufsschulstraße	V	152.000			0		1. Quartal 2012	3. Quartal 2012	4. Quartal 2012	Maßnahme befindet sich in der Ausschreibung
I 5312 5026	RRB Neuschäferhöhe	VI	30.000			0					
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	460.000			0		2013			Auftrag zu einer Variantenstudie wurde vergeben; Aktuell Abstimmung mit Genehmigungsbehörden
I 5312 6005	RU Elbringhausen	IV	240.000			0		2014			[- Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	230.000			0		2014			
I 5312 6010	Kallenberg	VII	255.000	200.000		108.000		Mai 2009	08.04.2010	1. Quartal 2012	Kanalbauarbeiten sind fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 6013	Kovelsberg	VII	155.000		109.837	89.000		27.04.2009	18.03.2010		Kanalbauarbeiten sind fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	IV	100.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.300.000			0		04.04.2005	2011		alle Maßnahmen bis auf Markt / Obere Remscheider Straße fertig gestellt
I 5312 7011	Zustandserfassung SüwV Kan	VII	480.000			2.20.000		1. Quartal 2009	1. Quartal 2011	1. Quartal 2012	Auswertung der Kanalbefahrung durch das Ingenieurbüro liegt vor, Maßnahme abgeschlossen
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	II	1.200.000			0		1. Quartal 2012	2013		Auswertung der Kanalbefahrung durch das Ingenieurbüro liegt vor, derzeit Schadensbewertung und -klassifizierung, Sanierung Jörgensgasse wurde vorgezogen und ist fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	III	1.146.000			0		2012			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	65.000			0		2013			Die Entwurfsplanung liegt vor
I 5312 7015	Sanierung Heintjesmühlensammler	VI	163.000			0		25.01.2012	2. Quartal 2012	3. Quartal 2012	Maßnahme im Bau
I 5312 7016	Pumpstation "In der Kühle"	III	50.000			0		2012			Planung erfolgt durch das Fachamt, Maßnahme wurde verschoben
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	270.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RU	II	156.000			0		2014			abhängig vom Wasserrecht des RU Amselweg
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RU Wustbach	IV	510.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 7021	Fremdwassersanierung Bereich KA WK	IV	160.000			0		2. Quartal 2012			Das Konzept liegt vor. Planung wird im Zusammenhang mit der Kanalsanierung Bereich Kläranlage Wermelskirchen-Süd vergeben

Wermelskirchen, den 30.01.2012

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Techn. Betriebsleiter

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis