

## **Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen 2006**

soweit insbesondere restliche Mittel in 2007 aus den Ansätzen 2006 zur Verfügung zu stellen sind.

### **zu 1) I 53110001 01000 7831100 Beschaffungen**

Die für 2006 vorgesehenen Anschaffungen konnten nicht alle durchgeführt werden. Das Stromerzeugeraggregat hat auf Grund des vorgesehenen Tankinhaltes für einen 24-Stunden-Dauerbetrieb eine weit größere Lieferzeit als angenommen. Dadurch verzögert sich der Liefertermin auf Februar 2007. Die Mittel in Höhe des offenen Auftrages von 21.231,48 € müssen in 2007 zusätzlich bereitgestellt werden. Die übrigen Anschaffungen waren insgesamt kostengünstiger als erwartet, so dass die restlichen Mittel in 2006 als erspart untergehen können.

### **zu 2) I 53110001 01000 7832000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €**

Die für 2006 vorgesehenen Anschaffungen wurden durchgeführt. Diese Anschaffungen waren insgesamt kostengünstiger als erwartet, so dass die restlichen Mittel in 2006 als erspart untergehen können.

### **zu 3) I 53110002 01000 7831200 Kosten Datenfernübertragung**

Die beauftragte Datenfernübertragung konnte in 2006 nicht vollständig eingebaut werden. Aufgrund der hohen Auslastung bei den ausführenden Firmen konnten auch noch nicht alle vorgesehenen Datenfernübertragungen beauftragt werden. Deshalb müssen die noch verfügbaren Mittel von 34.700,76 € und die Mittel für die offenen Aufträge von 29.149,87 €, also insgesamt 63.850,63 € in 2007 zusätzlich bereitgestellt werden.

### **zu 4) I 53120001 01000 7852000 Baukosten Bauen -Allgemein-**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007. Der offene Auftrag konnte in 2006 nicht abgewickelt werden, weil die Arbeiten abhängig von der Erstellung des Netzplanes waren, der erst Ende Dezember 2006 erstellt werden konnte. Die Mittel von 1.820,98 € müssen in 2007 bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.

### **zu 5) I 53121002 01000 7852000 Baukosten Braunsberg / Schließung Ringstraße**

Diese Maßnahme wurde durch die Maßnahme I 53121003 -Braunsberg (vorhandene Hofschafft)- umgesetzt, da durch Planungsänderungen nur noch die Trasse über die Ringstraße möglich war.

### **zu 6) I 53121003 01000 7852000 Baukosten Braunsberg (vorhandene Hofschafft)**

Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit konnte bis auf einen Restbetrag von 18.657,96 € nicht ganz erfolgen, so dass diese Mittel zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen. Die restlichen Mittel können aufgrund des günstigen Submissionsergebnisses als erspart untergehen.

### **zu 7) I 53121004 01000 7852000 Baukosten RRB Herrlinghausen-Ost**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

### **zu 8) I 53121005 01000 7852000 Baukosten Herrlinghausen Nr. 48 - 61 und 92 - 94**

Aufgrund der Einsprüche nach der gemeinsamen Submission Teilbereiche Herrlinghausen und Hufer Weg durch beteiligte Baufirmen konnte mit der Baumaßnahme erst sehr viel später begonnen werden als geplant. In 2006 wurden nicht wie geplant Ausgaben von 99.668,00 € getätigt, sondern nur von 8.955,91 €. Da für 2007 nur eine Neuveranschlagung von 159.000 € erfolgte, müssen zusätzliche Mittel von 90.712,09 € in 2007 bereitgestellt werden.

### **zu 9) I 53121006 01000 7852000 Baukosten Herrlinghausen 74 - 91**

Aufgrund der Einsprüche nach der gemeinsamen Submission Teilbereiche Herrlinghausen und Hufer Weg durch beteiligte Baufirmen konnte mit der Baumaßnahme erst sehr viel später begonnen werden als geplant. Da für 2007 nur eine Neuveranschla-

gung von 70.000 € erfolgte, müssen zusätzliche Mittel von 35.434,39 € in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 10) I 53121007 01000 7852000 Baukosten Herrlinghausen 139 - 163**

Aufgrund der Einsprüche nach der gemeinsamen Submission Teilbereiche Herrlinghausen und Hufer Weg durch beteiligte Baufirmen konnte mit der Baumaßnahme erst sehr viel später begonnen werden als geplant. Da für 2007 nur eine Neuveranschlagung von 10.000 € erfolgte, müssen zusätzliche Mittel von 92.589,79 € in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 11) I 53121008 01000 7852000 Baukosten Hufer Weg Nr. 4, 5, 7, 9, 20**

Aufgrund der Einsprüche nach der gemeinsamen Submission Teilbereiche Herrlinghausen und Hufer Weg durch beteiligte Baufirmen konnte mit der Baumaßnahme erst sehr viel später begonnen werden als geplant. Da für 2007 nur eine Neuveranschlagung von 20.000 € erfolgte, müssen zusätzliche Mittel von 46.758,46 € in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 12) I 53121009 01000 7852000 Baukosten Im Rosenacker**

Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit von 15.000,00 € konnte nicht erfolgen, so dass diese Mittel zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen. Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 13) I 53121010 01000 7852000 Baukosten Stichkanäle Neuenhaus Nr. 53 - 59**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 14) I 53121012 01000 7852000 Baukosten Tente 131a und 133**

Die Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet, die vorgezogenen Mittel von 16.916,18 € wurden vollständig verausgabt.

**zu 15) I 53122002 01000 7852000 Baukosten RRB Pohlhausen-Ost**

Die Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet. Die noch zur Verfügung stehenden Mittel von 1.621,84 € können als erspart untergehen.

**zu 16) I 53122003 01000 7852000 Baukosten Hüniger Nr. 8, 10**

Die Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet, die vorgezogenen Mittel von 29.347,82 € wurden vollständig verausgabt.

**zu 17) I 53122004 01000 7852000 Baukosten Unterpohlhausen**

Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit ist erfolgt, so dass keine Mittel nach 2007 übertragen werden müssen. Die restlichen Mittel können in 2006 als erspart untergehen. Es ist eine Neuveranschlagung für 2007 erfolgt.

**zu 18) I 53122005 01000 7852000 Baukosten Zurmühle Nr. 8, 10**

Die Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet, die vorgezogenen Mittel von 23.248,24 € wurden vollständig verausgabt.

**zu 19) I 53122006 01000 7852000 Baukosten Büschhausen**

Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt aber noch nicht schlussgerechnet. Deshalb müssen Mittel in Höhe der offenen Aufträgen von 26.918,84 € zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 20) I 53122007 01000 7852000 Baukosten Stolzenberg**

Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt aber noch nicht schlussgerechnet. Aufgrund von zusätzlichen Leistungen und Massenmehrungen erhöht sich der Bauauftrag um 17.672,27 €. Diese Mittel müssen deshalb neben den offenen Aufträgen von 14.065,18 € zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden, also insgesamt 31.737,45 €.

**zu 21) I 53122008 01000 7852000 Baukosten Unterwinkelhausen**

Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt aber noch nicht schlussgerechnet. Aufgrund von zusätzlichen Leistungen und Massenmehrungen erhöht sich der Bau-

auftrag um ca. 19.000,00 €. Diese Mittel müssen deshalb neben den offenen Aufträgen von 14.525,59 € zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden, also insgesamt 33.500,00 €. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.

**zu 22) I 53122009 01000 7852000 Baukosten Oberwinkelhausen**

Mit dem Bau konnte nicht wie geplant Ende 2006 begonnen werden, weil die Genehmigungsplanung und der Grunderwerb mehr Zeit in Anspruch genommen hatten als geplant, so dass die vorgesehenen Ausgaben in 2006 nicht getätigt werden konnten. Es müssen deshalb zusätzliche Mittel von 20.702,28 € in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 23) I 53123001 01000 7852000 Baukosten verschiedene Einzelmaßnahmen (Dabringhausen)**

Die Maßnahme ist in 2005 abgeschlossen. Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Abwicklung der Schlussrechnung einer Firma erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 24) I 53123002 01000 7852000 Baukosten Bereich Schürholz / Arnzhäuschen**

Die Maßnahme ist fertig gestellt und komplett abgerechnet. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.

**zu 25) I 53123004 01000 7852000 Baukosten Emminghausen**

Der für Ende 2006 vorgesehene Baubeginn konnte nicht erfolgen, weil die Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis für die gemeinsame Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen wurde. Die vorgesehenen Ausgaben in 2006 von 30.065,00 € konnten bis auf einen Restbetrag von 17.205,69 € nicht getätigt werden, so dass deshalb diese Mittel zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen.

**zu 26) I 53123005 01000 7852000 Baukosten Bremen, Limmringhausen**

Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit konnte nicht erfolgen, weil die Genehmigungsplanung und der Grunderwerb mehr Zeit in Anspruch genommen hatten als geplant. Die vorgesehenen Ausgaben in 2006 von 19.612,00 € konnten bis auf einen Restbetrag von 16.030,40 € nicht getätigt werden, so dass deshalb diese Mittel zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen.

**zu 27) I 53123006 01000 7852000 Baukosten Forthausen**

Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt. Die Ingenieurleistungen wurden im Zusammenhang mit dem Projekt Große-Dhünn-Talsperre vom Wupperverband vorfinanziert. Die Abrechnung hierzu kann aus personellen Gründen des Wupperverbandes erst in 2007 erfolgen. Deshalb müssen die restlichen Mittel von 6.815,05 € zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden.

**zu 28) I 53125001 01000 7852000 Baukosten verschiedene Einzelmaßnahmen (Wermelskirchen Innenstadt)**

Die Maßnahme wurde auf die anderen kleinen Maßnahmen aufgeteilt. Die Mittel können in 2006 als erspart untergehen.

**zu 29) I 53125007 01000 7852000 Baukosten RRB Hülsenbusch**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 30) I 53125008 01000 7852000 Baukosten RRB Ginsterbusch**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 31) I 53125009 01000 7852000 Baukosten RKB / RRB Im Belten**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

**zu 32) I 53125010 01000 7852000 Baukosten RRB Kenkhausen**

Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.

- zu 33) I 53125013 01000 7852000 Baukosten Am Hasselbusch**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und komplett abgerechnet. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 34) I 53125014 01000 7852000 Baukosten RÜB Wustbach**  
Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit von 5.000,00 € konnte nicht erfolgen, so dass diese Mittel zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen. Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.
- zu 35) I 53125015 01000 7852000 Baukosten Beltener Straße 8 und 10**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und abgerechnet, die vorgezogenen Mittel von 21.317,51 € wurden vollständig verausgabt.
- zu 36) I 53126002 01000 7852000 Baukosten RÜB PW Eckringhausen (Stauraumvergrößerung)**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und zwischenzeitlich abgerechnet.
- zu 37) I 53126003 01000 7852000 Baukosten RRB, PW Eckringhausen**  
Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.
- zu 38) I 53126004 01000 7852000 Baukosten RRB Ostringhausen**  
Es erfolgte eine Neuveranschlagung für 2007.
- zu 39) I 53126007 01000 7852000 Baukosten Lüffringhausen, Neuenhöhe**  
Die Baumaßnahme Neuenhöhe ist abgeschlossen und abgerechnet. Die Maßnahme Lüffringhausen ist zwischenzeitlich auch fertig gestellt, aber noch nicht schlussgerechnet, da diese Schlussrechnung mit dem Straßenbau zusammen erstellt wird. Deshalb müssen für die offenen Aufträge zusätzliche Mittel von 34.920,03 € in 2007 bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 40) I 53126008 01000 7852000 Baukosten Eckringhausen, Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe, Finkenholler Heide**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 41) I 53126009 01000 7852000 Baukosten Eipringhausen-Süd**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 42) I 53126010 01000 7852000 Baukosten Kallenberg innerörtlich**  
Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit konnte erfolgen. Eine Neuveranschlagung für 2007 ist erfolgt.
- zu 43) I 53126011 01000 7852000 Baukosten Buchholzen**  
Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt aber noch nicht schlussgerechnet. Von den offenen Aufträgen in Höhe von 139.821,29 € werden aufgrund einer teilweise geänderten Bauweise nur noch 70.000,00 € benötigt, die zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden müssen. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 44) I 53126012 01000 7852000 Baukosten Süppelbach**  
Die Maßnahme ist bautechnisch fertig gestellt aber noch nicht schlussgerechnet. Die Mittel für die offenen Aufträgen von 2.189,14 € müssen zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 45) I 53126013 01000 7852000 Baukosten Kovelsberg**  
Die für 2006 geplante Kassenwirksamkeit konnte erfolgen. Eine Neuveranschlagung für 2007 ist erfolgt.

- zu 46) I 53126015 01000 7852000 Baukosten Am Mühlenteich und Habenichts**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 47) I 53126016 01000 7852000 Baukosten Töckelhausen**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet.
- zu 48) I 53126017 01000 7852000 Baukosten Rückhaltung im Bereich Eifgenbach**  
Die Maßnahme ist fertig gestellt und schlussgerechnet.
- zu 49) I 53126018 01000 7852000 Baukosten Kreisstraße Buchholzen**  
Im April 2005 wurden 447.000 € außerplanmäßig für die Herstellung der Kreisstraße bereit gestellt. Die Maßnahme ist fertig gestellt. Die Schlussrechnung wird derzeit aufgestellt, so dass neben den offenen Aufträgen von 13.475,22 € auch die noch zur Verfügung stehenden Mittel von 106.126,72 €, also insgesamt 119.601,94 € in 2007 zusätzlich bereitgestellt werden müssen. Die Beteiligung des Kreises erfolgt über Einzahlungen bei der Maßnahmennummer I 53126018 01000 6812000.
- zu 50) I 53127001 01000 7852000 Baukosten Kanalsanierungen (Hydraulische Überlastung)**  
Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen. Es erfolgte eine Neuveranschlagung in 2007.
- zu 51) I 53127002 01000 7852000 Baukosten Zustandserfassung**  
Die Zustandserfassung konnte in 2006 nicht so durchgeführt werden wie geplant, da ein Teil der Kanäle aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse geflutet waren. Für die offenen Aufträge von 13.413,58 € und die weiteren Arbeiten in Höhe von ca. 20.000 € müssen in 2007 zusätzliche Mittel von 33.500,00 € Mittel bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können als erspart untergehen.
- zu 52) I 53127003 01000 7852000 Baukosten Bereich KA Dabringhausen**  
Die Maßnahme konnte nicht wie vorgesehen in 2006 begonnen werden, da aufgrund von erhöhtem Aufwand für die Prüfung der Angebotsunterlagen sich die Vergabe nach 2007 verzögerte. Es müssen deshalb Mittel von 19.211,74 € in Höhe der offenen Aufträge zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können in 2006 als erspart untergehen. Es ist eine Neuveranschlagung für 2007 erfolgt.
- zu 53) I 53127004 01000 7852000 Baukosten Kanäle im Bereich KA Leverkusen**  
Die Maßnahme konnte nicht wie vorgesehen in 2006 begonnen werden, da aufgrund von erhöhtem Aufwand für die Prüfung der Angebotsunterlagen sich die Vergabe nach 2007 verzögerte. Es müssen deshalb Mittel von 9.896,96 € in Höhe der offenen Aufträge zusätzlich in 2007 bereitgestellt werden. Die restlichen Mittel können in 2006 als erspart untergehen. Es ist eine Neuveranschlagung für 2007 erfolgt.
- zu 54) I 53127005 01000 7852000 Baukosten Sanierung Kanäle Innenstadt**  
Neben dem Ansatz der Investitionsmaßnahme von 100.000,00 € wurden in 2006 noch Mittel aus gegenseitiger Deckungsfähigkeit von 134.684,38 € bereitgestellt. Die für 2006 vorgesehene Kanalsanierung ist fertig gestellt. Derzeit werden die Schlussrechnungen aufgestellt bzw. teilweise schon vom bauleitenden Ingenieurbüro geprüft. Deshalb müssen in 2007 noch zusätzliche Mittel von 126.944,98 € für die offenen Aufträge bereitgestellt werden.
- zu 55) I 53127006 01000 7852000 Baukosten Sanierung Sonderbauwerke**  
Die vorgesehene neue Schachtabdeckung am PW Hügelstraße konnte aus personellen Gründen nicht wie vorgesehen erstellt werden. Es müssen in 2007 deshalb die noch zur Verfügung stehenden Mittel von 17.851,73 € zusätzlich bereitgestellt werden.