

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen II. Quartal 2012

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

- Stufe I Bedarfsableitung
- Stufe II Grundlagenermittlung
- Stufe III Vorentwurfsplanung
- Stufe IV Entwurfsplanung
- Stufe V Ausführungsvorbereitung
- Stufe VI Ausführung
- Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragskonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	240.000			37.000		2013			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	745.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 3011	Linde	IV	21.000			13.280		3. Quartal 2012	3. Quartal 2012	4. Quartal 2012	Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 4005	Am Weißdorn X	III	94.000			75.000		2012			Abstimmung mit den betroffenen Eigentümern
I 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	II	511.000			0		2014			Wasserrecht ist bei der BR beantragt
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	IV	554.000			143.000		2013			Entwurfsplanung wurde vergeben, Baubeginn verschoben auf 2013
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	IV	136.000			0		2012			Submission am 2.8.2012
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m	V	61.039			0		2012			Submission am 2.8.2012
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	III	80.000			0		2013			Genehmigungsplan wurde bei der BR eingereicht, Baubeginn verschoben auf 2013
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	IV	60.011			0		2012			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg	IV	159.927			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 5020	RU Wustbach	IV	149.899			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 5025	Berufsschulstraße	VI	107.346			0		10.04.2012	3. Quartal 2012	4. Quartal 2012	Kanalbauarbeiten bis auf kleine Restarbeiten fertig gestellt
I 5312 5026	RRB Neuschäferhöhe	VI	15.000			0					Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5027	B-Plan 81 "Einkaufszentrum Telegrafenstr."	III	65.000			0		2012			Vorentwurf und Baubeschluss liegt vor, weitere Vorgehensweise abhängig vom Bauträger
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	430.000			0		2014			Auftrag zu einer Variantenstudie wurde vergeben; Aktuell Abstimmung mit Genehmigungsbehörden, Baubeginn verschoben nach 2014
I 5312 6005	RU Elbringhausen	IV	134.708			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	255.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	IV	175.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.300.000			0		04.04.2005	2012		Offene und geschlossene Bauweise Markt fertig gestellt; Obere Remscheider Straße fehlt noch
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	IV	2.270.000			0		3. Quartal 2012	2015		Entwurfsplanung für die restlichen Maßnahmen wurde vergeben
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	III	1.145.500			0		2013			Sanierung Jörgengasse wurde vorgezogen und ist fertig gestellt und abgerechnet abhängig vom jeweiligen Straßenausbau
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	65.000			0		2014			Entwurfsplanung liegt vor, Baubeginn verschoben nach 2014
I 5312 7015	Sanierung Heintjesmühlensammler	VI	162.944			0		25.01.2012	26.06.2012	3. Quartal 2012	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	50.000			0		2013			Planung erfolgt durch das Fachamt, Baubeginn verschoben auf 2013
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Amselweg vor RU	IV	475.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 7019	Sanierung oberhalb Amselweg vor RU	II	156.000			0		2013			abhängig vom Wasserrecht des RU Amselweg
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RU Wustbach	IV	460.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; aktuell Genehmigungsplanung
I 5312 7021	Fremdwassersanierung Bereich KA Wk	IV	1.305.000			0		3. Quartal 2012	2014		Entwurfsplanung wurde vergeben

Wermelskirchen, den 06.07.2012

gesehen:

gez.
(Wahlers)

gez.
(Lohkamp)
Techn. Betriebsleiter

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis