

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2006"
Hochbaumaßnahmen (ab 100.000€)

Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling"
gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf		Zuschüsse, Kostenbet. etc.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	abgerechnet bis (voraussichtlich)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt EURO	neu EURO	veranschlagt EURO	neu EURO				
1.212.935.0.1	Einrichtung kath. GS wg. OGATA		75.000		75.000					
1.212.950.0.8	Umbau u. Erweiter. kath. GS, wg. OGATA	VI	400.000	350.000	400.000		07 / 2005	11 / 2006	04 / 2007	Neubaumaßnahme befindet sich in der Ausführung. Umbau ist bereits erfolgt.
1.210.954.1.6	Erneuerung Heizungsanlage GGS Tente	VI	138.700				06 / 2006	08 / 2006	10 / 2006	Maßnahme befindet sich in der Ausführung
1.210.955.1.3	Brandschutzmaßnahmen GGS Ost	VI	210.000				06 / 2006	10 / 2006	12 / 2006	Architekt beauftragt, Projekt befindet sich in der Ausführung
1.212.935.1.0	Einrichtung GGS Schwanen wg. OGATA		75.000		75.000					
1.212.950.1.6	Baukosten GGS Schwanen wg. OGATA	VI/VII	67.000		67.000		06 / 2005	08 / 2006	09 / 2006	Maßnahme ist generell abgeschlossen, wird genutzt. Restarbeiten Beleuchtung Bücherei u. Küchenzeile
1.220.503.0.0	PCB Sanierung Realschule 2004/05	VII	264.000				07 / 2004	10 / 2005	10 / 2006	Baumaßnahme ist fertig gestellt, z. Z. Abrechnung
1.270.935.2.0	Einrichtung Erweiterung Sonderschule		140.000							für 2007
1.270.950.0.0	Erweiterung Sonderschule/ Bauteil B	VI	3.053.052		458.628		08 / 2003	02 / 2008	08 / 2008	Rohbau ist fertig gestellt, Weiterbau zusammen mit Bauteil A ab 12/2006 (Erdarbeiten)
1.270.950.3.5	Baukosten Sonderschule, OGATA	V	160.000		160.000		12 / 2006	02 / 2008	08 / 2008	siehe Neubau Sonderschule BT A
1.270.953.0.2	Neubau Sonderschule/ Bauteil A	V	4.750.000				12 / 2006	02 / 2008	08 / 2008	z. Z. Ausführungsplanung, der Abriss des Altbaus ist abgeschlossen
1.437.951.0.1	Innenausbau 2. OG, Auf der Huhfuhr 11		100.000							Maßnahme wurde zurückgestellt, HH-Mittel dienen zur Kostendeckung der Dachsanierung TH Pestalozzischule lt. Ratsbeschuß vom 27.03.2006, Maßnahme wird für HH 2007 neu veranschlagt.
1.560.957.0.2	Dachsanierung TH Pestalozzischule	VI	100.000				07 / 2006	09 / 2006	12 / 2006	Maßnahme beschlossen durch den Rat am 27.03.06, z. Zt. in der Ausführung
1.561.952.0.0	Dachsanierung SH Schwanen	VI	186.000				06 / 2006	09 / 2006	12 / 2006	bauliche Maßnahmen wurden begonnen.
1.761.950.0.2	Erneuerung Hallenboden MZH Dabr.	VII	95.000				08 / 2005	09 / 2005	08 / 2006	Baumaßnahme ist abgeschlossen, z. Zt. Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung
Sonstige Maßnahmen vor Inkrafttreten Bauinvestitionscontrolling										
1.230.950.2.2	Erweiterung Gymnasium	VII	4.965.000		1.737.700		01 / 2000	06 / 2003	offen	Maßnahme fertig gestellt; abschließende Schlußabrechnung aufgrund des Konkurses zweier ausführenden Firmen und von offenen Rechtsfragen z.Zt. nicht möglich.

Wermelskirchen, den 13.07.2006
aufgestellt:

(Mäntele)
Amt f. Gebäudewirtschaft

Wermelskirchen, den 13.07.2006
gesehen:

(von Foller)
Amtsleiter / Amt f. Gebäudewirtschaft