

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2006"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
zuletzt geändert am 18.12.2001

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
1.615.960.1.9	Projekt "Schwanenplatz"	VI	1.608.000	1.798.000	Z 838.000		05.09.2005	18.08.2006	1. Quartal 2007	Stützmauer und Terrassenpark fertig gestellt, Platz zu 30 %
1.731.960.0.8	Anteil Jahrmärkte an "Projekt Schwanenplatz"									
1.615.961.1.6	Projekt " Oberer Loches-Platz"	II	815.000		Z 503.000		2007			B-Plan ist rechtskräftig, Abbruch der Häuser Brückenweg 5 bis 9 ist erfolgt
1.615.962.1.3	Umgestaltung Brückenweg	VII	1.383.100	1.296.000	Z 893.000		26.08.2004	25.07.2005	3. Quartal 2006	Straßenbau fertig gestellt, z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.615.963.1.0	Projekt "Untere Eich"	VII	600.000	645.000	Z 208.000		Mai 05	Apr 06	3. Quartal 2006	Bauarbeiten fertig gestellt, z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.615.964.1.8	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII	644.000	955.000 *	Z 257.000	Z 312.000	08.12.2003	Apr 06	3. Quartal 2006	Bauarbeiten fertig gestellt, z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.615.967.1.0	Projekt "Burger Str./Schwanen/Kurze Straße"	VII	946.000	780.000	Z 380.000		04.04.2005	30.11.2005	3. Quartal 2006	Bauarbeiten fertig gestellt, z. Z. Prüfung der Schlussrechnung
1.615.968.1.7	Projekt "Telegrafienstraße"	IV	1.896.000	1.900.000	Z 643.000	Z 620.000	2007			Baubeschluss erfolgte am 15.5.2006 im StuV
1.615.969.1.4	Projekt "Kölner Straße"	VI	1.020.000		Z 317.000	Z 303.000	06.06.2006	15.11.2006	1. Quartal 2007	Arbeiten zu 15 % fertig gestellt
1.615.960.2.7	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	IV	748.000	736.000	Z 75.000	Z 322.000	2006			1. Bürgeranhörung fand am 4.4.2006 statt, Baubeschluss im StuV am 15.5.06
1.615.961.2.4	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	257.000	345.000	Z 113.000		nach 2009			Vorentwurf wird vergeben
1.615.962.2.1	Projekt " Umgestaltung Obere Eich"	II	481.000	476.000	Z 195.000		2009			Vorentwurf wird vergeben
1.615.963.2.9	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz" **	II	389.000	428.000	Z 158.000		2008			Vorentwurf wird vergeben
1.615.964.2.6	Projekt "Markt mit Teilflächen"	II	902.000	706.000 *	Z 472.000	Z 369.000	2009			Vorentwurf wird vergeben
1.631.987.0.3	Straßen im B-Plan "OBI 2000"	VII	363.000		326.000		2005		3. Quartal 2006	Bau wurde seitens des Erschließungsträgers abgeschlossen
1.633.960.4.1	Forthausen	VI	445.000		356.000		17.07.2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	Arbeiten wurden vergeben
1.635.960.0.8	Neuenhaus 53 - 67	II	156.000		125.000		2007			Vorentwurf wird vergeben
1.635.962.0.2	Hufer Weg	V	217.785	237.000	172.000	190.000	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	gemeinsame Submission am 18.7.2006 vorgesehen
1.635.963.0.0	Herrlinghausen 77 - 91	V	201.894	210.000	162.000	168.000	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	
1.635.964.0.7	Herrlinghausen 139 - 163	V	229.240	228.000	103.000	114.000	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	Auftrag wurde vergeben
1.635.966.0.1	Ausbau Alt-Braunsberg	VI	162.000		130.000		21.08.2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	
1.635.968.1.4	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	335.338		271.000		2007	2007		B-Plan Realisierung abwarten
1.637.965.0.3	Am Hasselbusch	VI	245.000		110.000	121.000	03.11.2005	Aug 06	4. Quartal 2006	Arbeiten zu 80 % fertig gestellt
1.638.960.0.1	Limringhausen	V	370.000	350.000	296.000	264.000	4. Quartal 2006	3. Quartal 2007	4. Quartal 2007	Submission im August 2006 vorgesehen
1.639.960.0.6	Schürholz / Arnzhäuschen	VII	1.020.000	946.000	668.000	651.000	21.06.2004	29.07.2005	2. Quartal 2006	Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
1.639.966.0.0	Lüffringhausen u. Lüffringhauser Weg	VI	900.000	833.000	720.000	666.000	17.10.2005	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Regenversickerungsbecken zu 100 % und sonstiger Straßenbau zu 50 % fertig geste
1.639.960.1.4	Buchholzen	VI	230.000	42.000	184.000	0	2. Quartal 2006	4. Quartal 2006	1. Quartal 2007	nur Deckensanierung und partielle Sanierung Gehwege für Buchholzen 161-174
1.639.961.1.1	Emminghausen	IV	384.109	770.000	307.000	616.000	4. Quartal 2006	4. Quartal 2007	1. Quartal 2008	2. Bürgeranhörung fand am 23.3.2006 statt, derzeit Grunderwerbsverhandlungen
1.639.963.1.6	Finkenholler Heide / Hinterhufe	VII	362.000	354.000	296.000	188.000	08.09.2004	24.11.2004	1. Quartal 2006	Straßenbau Finkenholler Heide fertig gestellt und abgerechnet
		V					1. Quartal 2007	2. Quartal 2007	4. Quartal 2007	Baubeginn erst nach Fertigstellung der Kreisstraße
1.639.966.1.8	Oberwinkelhausen	V	624.847		500.000		4. Quartal 2006	4. Quartal 2007	1. Quartal 2008	Submission im August 2006 vorgesehen
1.639.967.1.5	Kallenberg	III	475.000	625.000	380.000	500.000	2007			Entwurfsplanung beauftragt
1.639.968.1.2	Kovelsberg	IV	265.000	378.000	212.000	302.000	2007			Entwurfsplanung beauftragt
1.639.967.2.3	Jahnstr. / Unterweg (Umlegungsplanbereich)	II	416.000		333.000		2007			Umlegungs- und B-Planverfahren vorgesehen
1.639.960.3.0	Weller Straße / Teilstück In der Kuhle	II	470.000		381.000		2008			Vorentwurf wird vergeben
		VII					Dez 03	12.02.2004		Teilstück In der Kuhle abgeschlossen und abgerechnet
1.639.961.3.8	Eipringhausen-Nord	III	289.927		235.000		2008			Verschiebung Baubeginn entsprechend IVP
1.660.981.0.6	Straßenanbindung, Gehwege an B 51n	VI	114.398		50.000		2003			Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW (=RSBA Gummersbach)
1.660.981.2.2	Stützmauer Brückenweg / B 51 n	VI	598.000		0		2003	2004		
1.660.982.0.3	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	III	123.000		Z 92.000		2005			

Wermelskirchen, den 14.07.2006

gesehen:

* Durch andere Zuordnung der Abschnitte werden 196.000€ Mehrausgaben bei dem Projekt "Obere Remscheider Straße" kompensiert durch Minderausgaben bei dem Projekt "Markt".

(M. Wahlers)

(Drescher)
stellv. Amtsleiter Tiefbauamt