

**Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2009"**

Hochbaumaßnahmen ( ab 100.000 €)

**Controllingbericht Bauinvestitionen**

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling"  
gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung  
Stufe II Grundlagenermittlung  
Stufe III Vorentwurfsplanung  
Stufe IV Entwurfsplanung  
Stufe V Ausführungsvorbereitung  
Stufe VI Ausführung  
Stufe VII Erfolgskontrolle

Nr.	Bezeichnung	Projektstand	Gesamtausgabebedarf		abgerechnet EURO	Zuschüsse, Kostenbet. etc.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	abgerechnet bis (voraussichtlich)	Erläuterungen  (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
			veranschlagt EURO	neu EURO		veranschlagt EURO	neu EURO				
<b>001.012.001</b>	<b>Innere Verwaltung, Zentrale Gebäudewirtschaft, Technische Gebäudewirtschaft</b>										
7211501	Rathaus Fassadensanierung	II	2.500.000	3.400.000				2010	2012	2013	Bei endgültiger Aufstellung der Eröffnungsbilanz in 3/2009 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nach Kostenfortschreibung erhöht.
7211513	Erneuerung Dachabdeckung KG Am Ecker	VII	339.000					07 / 2008	03 / 2009	06 / 2009	Außerplanmäßige Maßnahme aus 2008. Diese ist bereits abgeschlossen und wird derzeit abgerechnet.
7211515	Sanierung Umkleide Hallenbad	IV	610.000					08 / 2009	12 / 2009	02 / 2010	Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung.
7211528	Heizungserneuerung SH Gym. / WTV-Halle	I/II	349.000					09 / 2009	12 / 2009	02 / 2010	Erarbeitung unterschiedlicher Erneuerungskonzepte ist abgeschlossen und werden zur Abstimmung aufgearbeitet.
5211128	Sanierung Küchenlüftung Stadt-Café	I/II	100.000					11 / 2009	12 / 2009	02 / 2010	Maßnahme befindet sich in der Grundlagenermittlung.
<b>001.012.002</b>	<b>Innere Verwaltung, Zentrale Gebäudewirtschaft, Baumaßnahmen</b>										
I01122204	Erweiterung Sonderschule Bauteil B	VI	3.455.000			458.628		08 / 2003	07 / 2009	12 / 2009	Weiterbau zusammen mit Bauteil A seit 06/2007.
I01122205	Baukosten Sonderschule, OGATA	VI	180.000			180.000		06 / 2007	07 / 2009	12 / 2009	siehe Neubau Sonderschule BT A.
I01122206	Teilneubau Sonderschule Bauteil A	VI	6.145.000					06 / 2007	07 / 2009	12 / 2009	Maßnahme befindet sich in der Ausführung.
I03051202	Einrichtung Erweiterung Sonderschule		418.000								für 2009.
I01122207	2. Rettungsweg Schwanenschule	VI	100.000					06 / 2008	06 / 2009	08 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I01122210	2. Rettungsweg Kath. Grundschule	VI	93.000					06 / 2008	06 / 2009	08 / 2009	Das Projekt befindet sich in der Ausführung.
I01122212	2. Rettungsweg Hauptschule	VI	90.000					06 / 2008	06 / 2009	08 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I01122214	2. Rettungsweg Nst. Gymnasium	VII	125.000					06 / 2008	03 / 2009	06 / 2009	Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird derzeit abgerechnet.
I01122218	Brandschutzmaßnahmen GGS Ost	VI	230.000					06 / 2006	07 / 2009	08 / 2009	Die Maßnahme ist generell abgeschlossen, jedoch noch Durchführung von kleinen Restarbeiten.
I01122502	Schlammwasseraufbereitung Quellenbad	VII	137.203					09 / 2008	02 / 2009	05 / 2009	Schlussrechnungen liegen Fachingenieur zur Prüfung vor.
I01122221	Erweiterung Schülercafé Gymnasium	V	162.000					05 / 2009	08 / 2009	11 / 2009	Baugenehmigung liegt vor. Baubeginn Mitte Mai 2009.
I01122402	Umbau KITA Jahnstr. f. Kinder unter 3 Jahre	V	119.000					05 / 2009	08 / 2009	11 / 2009	Bauantrag wurde eingereicht.
I01122701	Sanierung MZH Dabringhausen	II	615.000					06 / 2009	05 / 2010	08 / 2010	Terminplanung unverbindlich wegen Konjunkturpaket II.
I01122101	Umbau alter Bauhof für Feuerwehrzwecke	II	136.000					09 / 2009	12 / 2009	02 / 2010	Die Maßnahme befindet sich in der Grundlagenermittlung.

Wermelskirchen, den 28.04.2009  
aufgestellt:

Wermelskirchen, den 28.04.2009  
gesehen: