

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2009"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

- Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 0901 2605	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII / V	1.007.000			B + Z 609.000		4. Quartal 2009	2010		Zuwendungsbescheid für den vorzeitigen Baubeginn liegt vor, ebenso der Ausbau-
I 0901 2608	Projekt "Telegrafienstraße"	VII	3.000.000			B + Z 2.338.000		03.09.2007	19.08.2008	Februar 2009	beschluss, Vorstellung der weiteren Vorgehensweise im Stuv am 22.6.2009
I 0901 2611	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000			B + Z 303.000		2011			Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet. Begrünung fehlt zum Teil noch
I 0901 2612	Projekt "Umgestaltung Obere Eich"	VI	615.000			B + Z 510.000		05.01.2009	15.07.2009	4. Quartal 2009	Vorentwurf wird vergeben
I 0901 2613	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz"	VI	560.000			B + Z 363.000		05.01.2009	15.07.2009	4. Quartal 2009	gemeinsame Baumaßnahme, Hausanschlussanierung zum größten Teil fertig
I 0901 2614	Projekt "Markt mit Teilflächen Berliner Straße"	V	857.000			B + Z 686.000		4. Quartal 2009	2010		gestellt, Straßenbauarbeiten zu 15 %
I 0901 2617	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	VII	123.000			Z 92.000		2005	2006		Zuwendungsbescheid für den vorzeitigen Baubeginn liegt vor, ebenso der Ausbau-
I 1211 1010	Neuenhaus 53 - 67	IV	198.000			89.000		2010			beschluss, Vorstellung der weiteren Vorgehensweise im Stuv am 22.6.2009
I 1211 1012	Im Rosenacker	VI	914.000			674.000		21.07.2008	3. Quartal 2009	4. Quartal 2009	Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW
I 1211 1014	Neuenhaus 29 - 37	IV	165.000			134.000		3. Quartal 2009	4. Quartal 2009		1. Bürgerbeteiligung findet am 5.5.2009 statt
I 1211 2006	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	455.000			B + Z 372.000		2010			1. Bürgerbeteiligung findet am 5.5.2009 statt
I 1211 2008	UPA 1 Ostringhausen	VI	1.337.000			1.337.000			Mai 2009	4. Quartal 2009	B-Plan Realisierung abwarten
I 1211 3001	Emminghausen	VII	900.000			B + Z 459.000		03.09.2007	07.04.2009	2. Quartal 2009	Straßenbaumaßnahme zu 80 % fertig gestellt
I 1211 3004	OD Stumpf einschl. Beleuchtung	VI	350.000			B + Z 223.000		25.03.2008	2009		Straßenbaumaßnahme fertig gestellt, derzeit Erstellung der Schlussrechnung
I 1211 3005	Limringhausen	VII	374.000		328.149	318.000		28.09.2007	01.10.2008	Februar 2009	Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW
I 1211 3006	Forthausen	VII / V	500.000			425.000		17.07.2006	21.10.2006		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 4003	Am Weißdorn	III	196.000			167.000		2010			bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet (Gerichtsverfahren)
I 1211 4004	Am Hain	IV	169.000			144.000		4. Quartal 2009	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Vorentwurfsplanung wurde vergeben
I 1211 6002	Eipringhausen (Nord)	III	298.000			241.000		2010			1. Bürgerbeteiligung findet am 23.4.2009 statt
I 1211 6007	Kovelsberg	VI	422.000			359.000		27.04.2009	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Vorentwurfsplanung wurde vergeben
I 1211 6008	Kallenberg	VI	675.000			574.000		Mai 2009	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Maßnahme wurde vergeben, Versorgungsträgerarbeiten wurden vorgezogen

Wermelskirchen, den 30.4.2009

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Amtsleiter Tiefbauamt