

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebsatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen III. Quartal 2010

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsplanung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Nr.	Auftragskonto Bezeichnung	Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschläge usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (vorausichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
			veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 1010	Stichkanal Neuenhaus 53 - 59	VI	140.000			120.000		21.10.2010	4. Quartal 2010	2. Quartal 2011	Kanalbauarbeiten wurden vergeben
I 5312 1013	Neuenhaus 28 - 37	VI	90.000			49.000		21.08.2010	4. Quartal 2010	2. Quartal 2011	Kanalbauarbeiten wurden vergeben
I 5312 2004	Unienpolthausen	IV	220.000			37.000		2011			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 3001	VS Bruchfelder Berg / Odenbach	VII	748.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 3004	Erminghausen	VII	850.000			549.000		03.08.2007	27.01.2009		Kanalbauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 3007	Straßenbau K 15 Emminghausen	VII	740.000			2.755.000		03.09.2007	07.04.2009	4. Quartal 2010	Straßenbauarbeiten für den Kreis fertig gestellt
I 5312 3010	Rolscheid	VI	75.000			16.000		Nov. 10	4. Quartal 2010	1. Quartal 2011	Kanalbauarbeiten wurden vergeben
I 5312 4004	Am Hain 7 - 11	VII	90.000			55.314		19.11.2009	15.04.2010		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5002	RRB Drüner Straße / Königsstraße	II	511.000			0		2011	2012		Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 5003	B-Plan 21 Janstraße / Unterweg	II	260.000			143.000		2013			Umklegungs- und B-Planverfahren Janstraße / Unterweg ist abgeschlossen. Maßnahmen sind zu planen.
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	IV	84.000			0		2011			
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 88 m	IV	121.000			0		2011			
I 5312 5007	RRB Holsenbusch	III	80.000			0		2011			Genehmigungsplan wurde bei der Bezirksregierung eingereicht
I 5312 5009	RKB / RRB im Beiten	III	110.000			0		2011	2011		neues Wasserrecht ist in Abstimmung mit der UWB zu beantragen
I 5312 5010	RRB Kernhausen	III	235.000			0		2011	2012		Genehmigung wurde bei der UWB eingereicht
I 5312 5011	RRB Drosselweg	II	720.000			0		2011	2012		hydraulische Überprüfung auf aktuellen Grundlagen ist erfolgt, derzeit Drosselkalibrierung
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg	II	370.000			0		2011			
I 5312 5020	RU Wustbach	II	180.000			0		2011			Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 5025	Berufschulstraße	IV	170.000			0		2. Quartal 2011	3. Quartal 2011	4. Quartal 2011	gemeinsame Maßnahme mit Straßenbau, Bürgerinformation am 4.11.2010
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	II	460.000			0		2012			Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 6005	RU Ebringhausen	II	240.000			0		2011	2012		Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	II	226.000			0		2011	2012		Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 6010	Kallenberg	VII	255.000			108.000		Mai 2009	08.04.2010	4. Quartal 2010	Maßnahme baulich fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 6013	Kovelsberg	VII	155.000			89.000		27.04.2009	18.03.2010	4. Quartal 2010	Maßnahme baulich fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	II	100.000			0		2011			Der Regelungsbescheid der BR Köln für die Netzanzeige ist eingegangen.
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	600.000			0		01.10.2007	07.11.2007		Hollenbach fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.361.000			0		04.04.2005	2010		alle Maßnahmen bis auf Markt / Obere Remscheider Straße fertig gestellt
I 5312 7011	Zustandserfassung SSW / Kan	VII	460.000			2.200.000		1. Quartal 2009	4. Quartal 2010	1. Quartal 2011	derzeit Auswertung der Kanalbefahrung durch das Ingenieurbüro
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	II	1.200.000			0		3. Quartal 2010	2012		abhängig vom Fernwassersanierungskonzept Klaranlage Wermelskirchen-Süd
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	944.000					05.07.2010	Nov.10		Sanierung Jörgensgasse musste vorgezogen werden und ist bis auf Restarbeiten fertig abhängig vom jeweiligen Straßenausbau
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	65.000			0		2. Quartal 2011			Grunderwerb für die Vorzugsvariante ist gescheitert. Alternative Varianten sind zu ermitteln und deren Realisierbarkeit ist zu prüfen
I 5312 7015	Sanierung Hänleismühlensammler	IV	130.000					1. Quartal 2011			Entwurfsplanung wurde vergeben
I 5312 7016	Pumpstation "in der Kühle"	III	50.000					2011			Planung erfolgt durch das Fachamt, Maßnahme wurde verschoben

Wermelskirchen, den 11.11.2010

(Wahlers)

gesehen:

(Tasche)

stellv. Techn. Betriebsleiter

WV = Wuppertalverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde