

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen III. Quartal 2004

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
zuletzt geändert am 18.12.2001

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Nr.	Haushaltsstelle Bezeichnung	Projektstand	Gesamtausgabebedarf		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
			veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
7.703.960.0.0	RRB Herrlinghausen-Ost	IV	77.000	39.000	0	0	2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Reduzierung GAB aufgrund hälftigen Anteil Straßenoberflächenwasser
7.703.963.0.1	Teilstück Kolffhausen	VII	32.000	36.415	0	0	2003	2003	Ersatzzahlung aufgrund Erschließungsvertrag, Abrechnung erfolgt
7.703.964.0.3	Huf-Weg	IV	120.000		92.000		4. Quartal 2005	2. Quartal 2006	gemeinsame Entwurfsplanung fertiggestellt
7.703.965.0.6	Herrlinghausen 74 - 91	IV	160.000		143.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	
7.703.966.0.3	Herrlinghausen 48 - 61 und 92 - 94	IV	215.000		179.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	
7.703.967.0.0	Herrlinghausen 139 - 163	IV	110.000	107.000	49.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	
7.703.9680.8	Floraweg 22, Unterstr. 27+29, Neuenhaus 53 - 59	II	165.000	84.000	139.000	129.000	4. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Floraweg entfällt, Unterstr. ist im B-Plan integriert, Planung Neuenhaus liegt vor
7.703.969.0.5	Braunsberg, Hofschaf u. Schließung Ringstraße	III / IV	391.000	200.000	265.000	112.000	4. Quartal 2005	2. Quartal 2006	Schließung Ringstraße verschoben bis B-Plan-Verfahren abgeschlossen
7.704.961.0.1	Büschhausen	III	160.000	250.000	46.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Vermessung zusammen mit Ober- und Unterwinkelhausen fertiggestellt, Vorentwurf fertig, Entwurf wird vergeben
7.704.962.0.9	Stolzenberg	III	190.000	263.000	82.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	
7.704.963.0.8	Unterpohlhausen	III	135.000	200.000	36.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Vermessung zusammen mit Ober- und Unterwinkelhausen fertiggestellt, Vorentwurf fertig, Entwurf wird vergeben
7.704.970.0.0	Unterpohlhausen	III	200.000	263.000	36.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2006	
7.704.971.0.8	Oberwinkelhausen	III	750.000	1.040.000	383.000		4. Quartal 2005	1. Quartal 2007	Vorentwurf fertig, Entwurf wird vergeben
7.705.961.0.6	Verbindungssammler Butscheider Berg / Mühlenstraße - Oderbach	VI	729.000	720.000	0		25.08.2003	17.03.2004	Kanalbau und Rückbau der Baustraße zu 100 % und Rekultivierung zu 60 % fertiggestellt
7.705.963.0.0	Schürholz innerörtlich / Amzhäuschen	VI	579.000	305.000	450.000		21.06.2004	1. Quartal 2005	Arbeiten in Schürholz zu 60 % fertiggestellt
7.705.964.0.8	Emminghausen	IV	900.000		409.000		3. Quartal 2005	3. Quartal 2006	Entwurfsplanung fertiggestellt, Bau verschoben nach 2005
7.705.966.0.2	Bremen und Limmringhausen	IV	620.000	993.000	383.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2007	Entwurfsplanung liegt vor
7.705.967.0.0	Forthausen	VI	230.000	278.000	260.000		Aug 04	1. Quartal 2005	Arbeiten zu 35 % fertiggestellt; z. Z. Versorgungsträgerbau
7.705.968.0.7	Bereich Ketzberg	VII	1.450.000	1.250.000	930.000	708.000	Okt 02	06.11.2003	1. Bauabschnitt Kanalbau abgeschlossen, Schlussrechnung wird z. Zl. geprüft;
		VI					21.06.2004	4. Quartal 2004	Arbeiten in Ketzberg zu 95 % fertiggestellt
7.707.965.0.4	RUB Wirtsmühle, Drosselumstellung	IV	20.500	11.000	0		Jul 04	Sep 04	Bauarbeiten fertiggestellt, z. Z. Aufstellung der Schlussrechnung
7.707.966.0.1	Wolffhagener Straße	VI	180.000	120.000	66.000		Aug 04	01.10.2004	Arbeiten fertiggestellt, z. Z. Aufstellung der Schlussrechnung
7.707.967.0.9	Am Hasselbusch	III / IV	210.000	125.000	43.000		2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Entwurfsplanung fertiggestellt, Bürgerinfo mit Straßenbau wurde durchgeführt
7.708.961.0.0	Bereich Eckringhausen (Hoffnung, Vorderhufe, Hinterhufe und Finkenholter Heide)	VI	1.200.000	1.275.000	1.034.000	960.000	27.10.2003	05.10.2004	Arbeiten fertiggestellt, z. Z. Aufstellung der Schlussrechnung
7.708.962.0.7	Berger Weg	IV	87.000	0	46.000	0	2. Quartal 2005	4. Quartal 2005	Entwurfsplanung für Eckringhausen fertiggestellt
7.708.963.0.4	Töckelhausen	IV	210.000	230.000	51.000		2. Quartal 2005	3. Quartal 2005	integriert beim Erschließungsträger
7.708.964.0.1	RRB Eckringhausen (Schwellenerhöhung)	VII	227.000	242.000	0		11.08.2003	12.05.2004	Entwurfsplanung liegt vor
7.708.965.0.9	Lüffringhausen / Neuenhöhe	VII	540.000		232.000		22.04.2003	28.08.2003	Arbeiten fertiggestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft
		IV					1. Quartal 2005	3. Quartal 2005	Neuenhöhe schlussgerechnet
7.708.966.0.6	Eipringhausen	VI	465.000		380.000		1. Quartal 2005	3. Quartal 2005	für Lüffringhausen Vergabe am 1.12. im Werksausschuss vorgesehen
7.708.968.0.0	Kallenberg	III / IV	255.000		164.000		27.08.2003	30.06.2004	Arbeiten fertiggestellt, z. Z. Aufstellung der Schlussrechnung
7.708.969.0.8	Buchholzen	IV	1.220.000	990.000	614.000		3. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Vorentwurf- und Entwurfsplanung wurde vergeben
7.708.970.0.9	Süppelbach	IV	145.000	105.000	112.000		1. Quartal 2005	3. Quartal 2005	wegen Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis und Vereinbarung mit den Versorgungsträger verzögert sich der Baubeginn
7.708.971.0.6	Kovelsberg	III / IV	135.000		77.000		4. Quartal 2005	1. Quartal 2006	Vorentwurfs- und Entwurfsplanung wurde vergeben
7.708.972.0.3	Well	IV	250.000	320.000	92.000		Aug 04	4. Quartal 2004	Arbeiten zu 95 % fertiggestellt
7.708.973.0.0	Am Mühlensteich / Habenichts	IV	530.000	450.000	170.000		Aug 04	1. Quartal 2005	Arbeiten zu 80 % fertiggestellt
7.708.975.0.5	Gewässerkreuzung L 409 Eipringhausen	VII	35.000		39.000		Jan 04	Mrz 04	Kostenübernahme erfolgt durch Straßen NRW
7.709.966.0.0	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	1.050.000	850.000	0		Jul 02	13.05.2003	Lindenweg, Jahnstr., Am Stadtrand und Schuhmannstraße abgeschlossen,
		IV					4. Quartal 2004	4. Quartal 2004	für Wüstenhof ist Submission am 26.10.2004
Maßnahmen vor Inkrafttreten des Bauinvestitionscontrollings									
7.704.964.0.3	RRB Pohlhausen-Ost	V	153.000		0		1. Quartal 2005	2. Quartal 2005	Zufahrtsmöglichkeit gesichert, schriftl. Vertrag muss noch abgeschlossen werden
7.708.960.0.2	HRB / RRB Lüffringhausen	VII	389.000	266.000	0		01.09.2003	17.03.2004	Arbeiten bautechnisch fertiggestellt, Schlussrechnung wird z. Z. geprüft

Wermelskirchen, den 10.11.2004

gesehen:

(gez. M. Wahlers)

(gez. Weber)

Technischer Werkleiter