

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen II. Quartal 2009

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftrags-sachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 1009	Im Rosenacker	VI	430.000			189.000		21.07.2008	25.06.2009	4. Quartal 2009	Kanalbauarbeiten fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 1010	Stichkanal Neuenhaus 53 - 59	IV	160.000			120.000		2010			es soll ein neuer B-Plan aufgestellt werden, Kanalbau evtl. ohne Straßenbau (Beschluss erforderlich)
I 5312 1013	Neuenhaus X	IV	58.000			49.000		2010			es soll ein neuer B-Plan aufgestellt werden, Kanalbau evtl. ohne Straßenbau (Beschluss erforderlich)
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	220.000			37.000		2010			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	VII	880.000			400.000		02.05.2007	10.07.2008	3. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt und bis auf die Kostenbeteiligungen abgerechnet
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	742.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 3004	Emminghausen	VII	870.000			550.000		03.09.2007	27.01.2009	3. Quartal 2009	Kanalbauarbeiten fertig gestellt, Schlussrechnungen liegen zur Prüfung vor
I 5312 3007	Straßenbau K 15 Emminghausen	VII	700.000			Z 714.000		03.09.2007	07.04.2009	3. Quartal 2009	Straßenbauarbeiten für den Kreis fertig gestellt, Schlussrechnungen liegen zur Prüfung vor
I 5312 3009	Kanalbaumaßnahme OD Stumpf	VI	35.000			Z 25.000		25.03.2008		3. Quartal 2009	Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW aufgrund des Ausbaues der OD
I 5312 4004	Am Hain 7 - 11	V	85.000			51.000		4. Quartal 2009			Die Submission erfolgt am 4.8.2009 zusammen mit dem Straßenbau
I 5312 4005	Am Weißdorn X	IV	94.000			75.000		2009			Entwurfsplanung und Bodengutachten wurden vergeben
I 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	II	511.000			0		2009			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	II	260.000			143.000		2009			Umlegungs- und B-Planverfahren abwarten
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	IV	84.000			0		2009			Umlegungs- und B-Planverfahren Jahnstraße abwarten
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m	IV	121.000			0		2009			es wird eine zusätzliche aktualisierte Hydraulik erstellt
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	III	80.000			0		2010			Genehmigungsplan wurde bei der Bezirksregierung eingereicht
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	IV	170.000	15.000		0		2010			Ausführungsplanung wurde vergeben, nur noch Änderung der Einleitungsstelle erforderlich
I 5312 5009	RKB / RRB Im Belten	III	110.000			0		2010			{ Genehmigungsplan wurde bei der Bezirksregierung eingereicht
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	III	235.000			0		2009			
I 5312 5011	RRB Drosselweg	II	795.000			0		2011			hydraulische Überprüfung auf aktuellen Grundlagen
I 5312 5012	RÜ / RRB Braunsberg	II	370.000			0		2009			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 5020	RÜ Wustbach	II	135.000			0		2010			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 5023	Grüne Straße X	V	53.000			10.000		September 2009			Submission ist im August 2009 vorgesehen
I 5312 5025	Berufsschulstraße	III	110.000			0		2010			Planungsbeginn im 2. Quartal 2009
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	II	460.000			0		2010			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	III	700.000			0		2010			hydraulische Überprüfung auf aktuellen Grundlagen
I 5312 6005	RÜ Elbringhausen	II	230.000			0		2009			{ Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit dem Wuppervverband (WV) bei der Bezirksregierung (BR) Köln eingereicht
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	II	150.000			0		2009			
I 5312 6010	Kallenberg	VI	255.000			108.000		Mai 2009	4. Quartal 2009	2. Quartal 2010	Maßnahme zu 10 % fertig gestellt
I 5312 6013	Kovelsberg	VII	155.000			89.000		27.04.2009	3. Quartal 2009	2. Quartal 2010	Maßnahme baulich fertig gestellt
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	II	100.000			0		2010			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	600.000			0		01.10.2007	07.11.2007		Höllenbachtal fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	VII	377.000			0		02.07.2007	28.09.2008	3. Quartal 2009	{ beide Maßnahmen fertig gestellt, Schlussrechnungen liegen zur Prüfung beim Ingenieurbüro
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	VII	70.000			0		02.07.2007	28.09.2008	3. Quartal 2009	
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.411.000			0		04.04.2005	2010		alle Maßnahmen bis auf Markt / Obere Remscheider Straße fertig gestellt
I 5312 7007	Sanierung Erlenweg	VII	81.000		85.727	0		Nov. 07	09.06.2009	3. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7008	Sanierung Im Winkel	VII	65.000		40.622	0		12.01.2009	09.06.2009	3. Quartal 2009	Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7011	Zustandserfassung SüwV Kan	V	460.000			Z 20.000		1. Quartal 2009	3. Quartal 2009	1. Quartal 2010	derzeit Auswertung der Kanalbefahrung durch das Ingenieurbüro
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	II	1.200.000			0		2009			abhängig vom Fremdwassersanierungskonzept Kläranlage Wermelskirchen-Süd
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	65.000			0		2009			Entwurfsplanung wurde vergeben, Grunderwerb für die Zuwegung der Anlage erforderlich

Wermelskirchen, den 20.7.2009

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Technischer Betriebsleiter