

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"

Controllingbericht Bauinvestitionen II. Quartal 2013

Bericht analog Zl. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

- Stufe I Bedarfsableitung
- Stufe II Grundlagenermittlung
- Stufe III Vorentwurfsplanung
- Stufe IV Entwurfsplanung
- Stufe V Ausführungsvorbereitung
- Stufe VI Ausführung
- Stufe VII Erfolgskontrolle

Nr.	Auftragssachkonto	Bezeichnung	Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn (voraussichtl.)	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
				veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 2004	Unterpohlhausen		IV	250.000			37.000		2013			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach		VII	745.000			0		25.08.2003	17.03.2004		Arbeiten sind fertig gestellt, derzeit noch Rechtsstreit
I 5312 4005	Am Weißdorn X		III	94.000			75.000		2013			Abstimmung mit den betroffenen Eigentümern
I 5312 5002	RRB Dhunner Straße / Königstraße		II	511.000			0		2014			Wasserrecht ist bei der BR beantragt
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg		IV	554.000			143.000		2013			Bürgerinformation im Zusammenhang mit dem Straßenbau für Herbst 2013 vorgesehen
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße Unterweg		IV	85.000			0		2013			Bürgerinformation im Zusammenhang mit dem Straßenbau für Herbst 2013 vorgesehen
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m		VII	91.000		68.985	0		21.11.2012	07.01.2013		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5007	RRB Hulserbusch		III	60.000			0		2013			Wasserrecht wurde bei der BR beantragt, Unterlagen von der BR zurück, Neubeantragung beim RBK
I 5312 5010	RRB Kenkhäuser		VII	60.000			0		13.05.2013	10.06.2013	3. Quartal 2013	Maßnahme fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg		IV	159.500			0		2014			Entwurfs- und Genehmigungspläne wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt
I 5312 5020	RU Wustbach		IV	156.500			0		2014			Vorentwurf und Baubeschluss liegt vor, gem. aktuellem Bauantrag entfällt die Maßnahme
I 5312 5027	B-Plan 81 "Einkaufszentrum Telegrafenstr."		III	65.000	0		0		2013			derzeit Erstellung der Genehmigungsplanung
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen		IV	435.000			0		2014			Genehmigungsplanung wurde erstellt; Wasserrecht wurde beim RBK beantragt
I 5312 6005	RU Elbringhausen		IV	141.700			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen		IV	260.000			0		2014			Genehmigungsplanung wurde erstellt; Wasserrecht wurde beim RBK beantragt
I 5312 6022	RRB / RRB Handelsstraße		IV	120.000			0		2014			Markt fertig gestellt, Obere Remscheider Straße kommt im Zuge des Straßenausbaus
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt		VII	1.300.000			0		04.04.2005	2013		Maßnahme wurde zusammen mit der Maßnahme I 53127021 vergeben
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen		VI	2.270.000			0		Juli 2013	2015		Maßnahme wurde zusammen mit der Maßnahme I 53127021 vergeben
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten		III	1.145.500			0		4. Quartal 2013			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau, als nächste Maßnahme fällt der Busbahnhof mit den Seitenstraßen an
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler		IV	65.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Braunsberg
I 5312 7016	Pumstation "In der Kuhle"		III	53.000			0		2013			Planung erfolgt durch das Fachamt
I 5312 7017	Sanierung Bachstraße / Oststraße		IV	50.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Wustbach
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße		IV	475.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Elbringhausen
I 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RU		II	156.000			0		2013			abhängig vom Wasserrecht des RU Amselweg, beantragt bei BR
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RU Wustbach		IV	460.000			0		2014			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme im Zusammenhang mit dem RU Wustbach
I 5312 7021	Fremdwassersanierung Bereich KA Wk		VI	1.305.000			0		Juli 2013	2014		Maßnahme wurde zusammen mit der Maßnahme I 53127012 vergeben

Wermelskirchen, den 22.07.2013

gesehen:

gez.
(Wahlers)

gez.
(Lohkamp)
Techn. Betriebsleiter

WV = Wupperverband

BR = Bezirksregierung

UWB = Untere Wasserbehörde

RBK = Rheinisch Bergischer Kreis