

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
 Controllingbericht Bauinvestitionen III. Quartal 2019

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
 Stufe I Bedarfsableitung
 Stufe II Grundlagenermittlung
 Stufe III Vorentwurfsplanung
 Stufe IV Entwurfsplanung
 Stufe V Ausführungsplanung
 Stufe VI Ausführung
 Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn (voraussichtl.)	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
S 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	IV	477.000			0		2019			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen; aktuell Erstellung der Entwurfsplanung und Abstimmung mit ULB; Baubeschluss liegt vor; aktuell Abstimmung mit BR Köln
S 5312 5007	EST Hulsenbusch	IV	172.000			0		2019			Genehmigung wurde bei der UWB beantragt; aktuell Erstellung des landschaftspflegerischen Fachbeitrags mit Artenschutzprüfung und zusätzlichem Waldumwandlungsantrag
S 5312 5012	RÜ Braunsberg	IV	200.000			0		2020			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden; Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen. Der benötigte Grunderwerb ist erfolgt.
S 5312 5020	RÜ Wustbach	IV	194.000			0		2020			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt; erst nach Genehmigung können die Maßnahmen umgesetzt werden; parallel zur Genehmigungsplanung erfolgt der Grunderwerb
S 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	490.000			0		2020			Genehmigungen des RBK liegen vor; Genehmigung der BR Köln bleibt abzuwarten; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
S 5312 6005	RÜ Elbringhausen	IV	337.000			0		2019			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	325.000			0		2020			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
S 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	VII	855.000			0		Okt. 2016	2. Quartal 2019		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
S 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	536.000			0		03.06.2015			abhängig vom jeweiligen Straßenausbau: die Sanierung der Kanäle in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof), im Bereich Thomas-Mann-Straße und Pfarrstraße sind fertig gestellt; im Bereich Goethestraße, Wolfganger Straße, Mannesmannstraße, Nordstraße und Wirtsmühler Straße Planung der baulichen wie auch hydraulischen Sanierung der Kanal- und Grundstückeanschlusserierung
S 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	V	75.000			0		2019			Ausführungsplanung wurde vergeben; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
S 5312 7016	Pumpstation in der Kuhstraße	III	68.000			0		2020			Teile des Regenklärbeckens sind schon fertig gestellt; Rest im Zusammenhang mit der Wohnstraße
S 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	400.000			0		2019			Maßnahme im Zusammenhang mit RÜ Elbringhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen
S 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RÜ Wustbach	IV	575.000			0		2020			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
S 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	190.000			0		2019			Maßnahme verschoben; abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung
S 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	IV	4.250.000			0		2019			derzeit Prüfung der Europaweiten Ausschreibung für die Ingenieurleistungen durch Vergabestelle
S 5312 7029	Hydraulische Sanierung Schulmannstr.	V	360.000			0		1. Quartal 2020	3. Quartal 2020		1. Ausschreibung musste aus wirtschaftlichen Gründen aufgehoben werden, derzeit Prüfung der 2. Ausschreibung durch Vergabestelle
S 5312 7030	Erschließung Gewerbegebiet Autobahnohr	VI	5.000			0		2019			Teile des Regenklärbeckens sind schon fertig gestellt; Rest im Zusammenhang mit dem Straßenbau
S 5312 7031	Erschließung Gewerbegebiet Hinter dem Hofe	II	10.000	290.000		0		2020			Kanalbau erfolgt zusammen mit dem Straßenbau
S 5312 7032	Wasserstandsmessung Kallenberg	V	53.000			0		2019			Beauftragung der notwendigen Messeinrichtungen am RÜB Kallenberg gemäß SüwVO Abw ist erfolgt
S 5312 7033	Sanierung Sammel vP Dabringhausen	IV	175.000			0		2020			die erste Planungsphase bis zur Entwurfsplanung ist beauftragt
S 5312 7034	Hydraulische Sanierung Koffhausen	V	1.010.000			0		2020			letzte Abstimmungen mit Eigentümern wegen Kanalsanierung auf Privatgrund, Baubeginn in Abhängigkeit vom Straßenbau
S 5312 7035	Hydraulische Sanierung Im Wolfragen	III	40.000					2019			Hydraulische Untersuchung wurde abgeschlossen, Messkampagne für die hydraulische Untersuchung des vorhandenen Kanals erfolgt noch
S 8312 7036	Hydraulische Sanierung wegen GEP	II	150.000			0		2019			erforderliche Sanierungen aufgrund der Aufstellung des Teil-GEP-Plans
S 5312 7038	Rechenanlage am RÜB Wirtsmühle	IV	145.000			0		2019			Honoraranfragen für die Entwurfsplanung; Angebot eines Systemherstellers liegt vor und befindet sich in der Prüfung
S 5312 7039	Maßnahmen Wupperverband	II	50.000			0		2019			Anteil des SAW an den erforderlichen investiven Sanierungen des Wupperverbandes

aufgestellt:

geprüft:

(M. Wahlers)

(Drescher)
 Technischer Betriebsleiter

WV = Wupperverband
 BR = Bezirksregierung
 UWB = Untere Wasserbehörde
 RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
 BA = Betriebsausschuss