

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im III. Quartal 2010"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008


Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:


Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

| Auftragssachkonto | | Projektstand | Gesamtausgabebedarf (GAB) | | | Beiträge, Zuschüsse usw. | | Baubeginn | Bauende (voraussichtl.) | Abrechnung bis (voraussichtl.) | Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.) |
|-------------------|---|--------------|---------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | | veranschlagt Euro | neu Euro | abgerechnet Euro | veranschlagt Euro | neu Euro | | | | |
| I 0901 2605 | "Obere RS Str./Durchstich Taubengasse" | VII / V | 1.023.000 | | | B + Z 645.000 | | 1. Quartal 2011 | 2011 | | Aufgrund der Änderung der Bauausführung zusätzlichen Änderungsantrag gestellt. Antwort liegt noch nicht vor |
| I 0901 2608 | Projekt "Telegrafienstraße" | VII | 2.930.000 | | | B + Z 2.316.000 | | 03.09.2007 | 19.08.2008 | 4. Quartal 2010 | Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, derzeit Restabwicklung |
| I 0901 2611 | Projekt "Innenstadtdreieck" | II | 240.000 | | | B + Z 125.000 | | 2011 | | | Reduzierung Baukosten durch Baumaßnahme Dritter |
| I 0901 2612 | Projekt "Umgestaltung Obere Eich" | VII | 690.000 | | | B + Z 542.000 | | 05.01.2009 | 18.08.2009 | 4. Quartal 2010 | } gemeinsame Baumaßnahme fertig gestellt, derzeit Restabwicklung |
| I 0901 2613 | Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz" | VII | 510.000 | | | B + Z 355.000 | | 05.01.2009 | 18.08.2009 | 4. Quartal 2010 | |
| I 0901 2614 | Projekt "Markt mit Teilflächen Berliner Straße" | V | 865.000 | 935.000 | | B + Z 685.000 | | 1. Quartal 2011 | 2011 | | Aufgrund der Änderung der Bauausführung zusätzlichen Änderungsantrag gestellt (siehe RAT/1918/2010). Antwort liegt noch nicht vor. |
| I 0901 2617 | Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n | VII | 123.000 | | | Z 92.000 | | 2005 | 2006 | | Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW |
| I 1211 0003 | K II: Ausbau Wirtschaftswege | VII | 250.000 | 300.000 | | Z 154.000 | Z 300.000 | 17.11.2009 | 16.07.2010 | 4. Quartal 2010 | Maßnahme fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung |
| I 1211 1001 | Kolfhausen | III | 1.200.000 | | | 540.000 | | 2012 | | | Vorplanung wurde vergeben |
| I 1211 1011 | OD Tente einschl. Beleuchtung | IV | 510.000 | | | 207.000 | | 1. Quartal 2011 | | | Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW |
| I 1211 1012 | Im Rosenacker | VII | 750.000 | | | 675.000 | | 21.07.2008 | 25.06.2009 | 4. Quartal 2010 | Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, derzeit Restabwicklung |
| I 1211 2006 | B-Plan 41 Unterpohlhausen | IV | 455.000 | | | B + Z 412.000 | | | | | B-Plan Realisierung abwarten |
| I 1211 2008 | UPA 1 Ostringhausen | VI | 1.337.000 | | | 1.337.000 | | | 4. Quartal 2010 | 1. Quartal 2011 | Straßenbaumaßnahme bis auf den Rest des Wendehammers fertig gestellt |
| I 1211 3001 | Emminghausen | VII | 900.000 | | | B + Z 788.000 | | 03.09.2007 | 07.04.2009 | 4. Quartal 2010 | Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, derzeit Restabwicklung |
| I 1211 3004 | OD Stumpf einschl. Beleuchtung | VII | 350.000 | | | B + Z 218.000 | | 25.03.2008 | 08.10.2009 | | Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW |
| I 1211 3006 | Forthausen | VII / V | 502.000 | | | 451.000 | | 17.07.2006 | 21.10.2006 | | bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet (Gerichtsverfahren) |
| I 1211 4004 | Am Hain | VII | 140.000 | | 83.056 | 126.000 | 89.779 | 19.11.2009 | 15.04.2010 | | Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet, derzeit Restabwicklung |
| I 1211 5016 | Goethestraße 3 - 23 | III | 780.000 | | | 351.000 | | 2012 | | | Vorplanung soll Anfang 4. Quartal 2010 vergeben werden |
| I 1211 5018 | Berufsschulstraße | III | 781.000 | | | 351.000 | | 2. Quartal 2011 | 4. Quartal 2011 | 1. Quartal 2012 | gemeinsame Maßnahme mit Kanalbau, Bürgerinformation am 4.11.2010 |
| I 1211 6002 | Eipringhausen (Nord) | III | 330.000 | | | 297.000 | | 2011 | | | } als gemeinsame Maßnahme vorgesehen, Vorentwurfsplanung wurde vergeben |
| I 1211 6003 | Weller Straße / Teilstück In der Kuhle | III | 408.000 | | | 367.000 | | 2011 | | | |
| I 1211 6007 | Kovelsberg | VII | 400.000 | | | 360.000 | | 27.04.2009 | 18.03.2010 | 4. Quartal 2010 | Straßenbau fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung |
| I 1211 6008 | Kallenberg | VII | 600.000 | | | 540.000 | | Mai 2009 | 08.04.2010 | 4. Quartal 2010 | Straßenbau fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung |

Wermelskirchen, den 11.11.2010


(Wahlers)

gesehen:


(Drescher)
stellv. Amtsleiter Tiefbauamt