

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im IV. Quartal 2007"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
zuletzt geändert am 18.12.2001

Straßenbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

- Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 0901 2601	Projekt "Schwanenplatz"	VII	1.798.000	1.988.000	B + Z 861.000		05.09.2005	18.08.2006	4. Quartal 2007	Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 0202 3731	Anteil Jahrmärkte an "Projekt Schwanenplatz"									
I 0902 2602	Projekt " Oberer Loches-Platz"	II	815.000	904.000	B + Z 540.000	B + Z 548.000	2012			B-Plan ist rechtskräftig, Abbruch der Häuser Brückenweg 5 bis 9 ist erfolgt
I 0901 2605	"Obere RS Str./Durchstich Taubengasse"	VII / III	955.000	982.000	B + Z 567.000	B + Z 590.000	2008			Durchstich Taubengasse und östliche Gehwegseite fertig, Restlicher Ausbau später
I 0901 2608	Projekt "Telegrafienstraße"	VI	1.900.000	2.649.000	B + Z 1.570.000	B + Z 2.315.000	03.09.2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Straßenbaumaßnahme zu 25 % fertig gestellt
I 0901 2609	Projekt "Kölner Straße"	VII	1.094.000	1.114.000	B + Z 831.000	B + Z 939.000	06.06.2006	15.11.2006	1. Quartal 2008	Bauarbeiten fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 0901 2610	Projekt "Kreuzung Bügeleisen"	VI	736.000	935.000	B + Z 506.000	B + Z 592.000	26.07.2007	2. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Straßenbaumaßnahme zu 70 % fertig gestellt
I 0901 2611	Projekt "Innenstadtdreieck"	II	345.000		B + Z 303.000		2011			Vorentwurf wird vergeben
I 0901 2612	Projekt " Umgestaltung Obere Eich"		476.000	585.000	B + Z 362.000	B + Z 429.000	2008			Vorentwurf liegt vor
I 0901 2613	Projekt "Kreuzungsbereich Loches-Platz" **	III	428.000	547.000	B + Z 365.000	B + Z 346.000	2008			Vorentwurf liegt vor
I 0901 2614	Projekt "Markt mit Teilflächen"	IV	706.000	833.000	B + Z 589.000	B + Z 619.000	2009			Entwurfsplanung wird derzeit erstellt
I 0901 2617	Nebenanlagen Anbindung K 19 an B 51 n	VII	123.000		Z 92.000		2005	2006		Kostenermittlung und Abrechnung erfolgt durch Straßen NRW
I 1211 1004	Ausbau Alt-Braunsberg	VII	162.000		130.000		23.10.2006	13.03.2007	4. Quartal 2007	Bauarbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 1006	Herrlinghausen 77 - 91	VII	210.000		168.000		23.10.2006	15.08.2007	1. Quartal 2008	} gemeinsame Kanal- und Straßenbaumaßnahme, Straßenbau fertig gestellt, derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 1211 1007	Herrlinghausen 139 - 163	VII	226.000		114.000		07.05.2007	02.10.2007	1. Quartal 2008	
I 1211 1008	Hufer Weg	VII	240.000		190.000		23.10.2006	18.07.2007	1 Quartal 2008	
I 1211 1010	Neuenhaus 53 - 67	III	156.000	159.000	125.000	127.000	2009			Ergänzungsplanung wurde vergeben
I 1211 1012	Im Rosenacker	IV	548.000	832.000	439.000	666.000	2. Quartal 2008	4. Quartal 2009	1. Quartal 2010	22.1.2008 Bürgerbeteiligung, Baubeschluss vorgesehen am 18.2.2008 im Stuv
I 1211 2006	B-Plan 41 Unterpohlhausen	IV	335.000	442.000	B + Z 271.000	B + Z 353.000	2009			B-Plan Realisierung abwarten
I 1211 2007	Oberwinkelhausen	VI	620.000	1.005.000	500.000	804.000	02.05.2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Straßenbaumaßnahme zu 50 % fertig gestellt
I 1211 3001	Emminghausen	VI	770.000	889.000	616.000	B + Z 764.000	Mai 08	4. Quartal 2008	1. Quartal 2009	Kanalbau in der Kreisstraße begonnen
I 1211 3004	OD Stumpf einschl. Beleuchtung	IV	258.000	270.000	B + Z 171.000	B + Z 179.000	1. Quartal 2008			Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW
I 1211 3005	Limminghausen	VI	350.000	374.000	280.000	300.000	28.09.2007	3. Quartal 2008	4. Quartal 2008	Straßenbaumaßnahme zu 20 % fertig gestellt
I 1211 3006	Forthausen	VII / V	445.000	497.000	356.000	396.000	17.07.2006	21.10.2006	4. Quartal 2007	bis auf den mittleren Teil fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 5013	Jahnstr. / Unterweg (Umlegungsplanbereich)	II	416.000	440.000	333.000	352.000	2012			weitere Verschiebung Baubeginn vorgesehen
I 1211 6002	Eipringhausen-Nord	III	290.000	250.000	235.000	200.000	2011			weitere Verschiebung Baubeginn vorgesehen
I 1211 6003	Weller Straße / Teilstück in der Kuhle	II	470.000	365.000	308.000	292.000	2011			Teilstück in der Kuhle fertig, Vorentwurf für Weller Straße wird vergeben
I 1211 6004	Lüffringhausen u. Lüffringhauser Weg	VII	833.000		666.000		17.10.2005	17.11.2006	4. Quartal 2007	Arbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 6005	Finkenholter Heide / Hinterhufe	VII	354.000		188.000		07.05.2007	10.07.2007	4. Quartal 2007	Finkenholter Heide und Hinterhufe fertig gestellt und abgerechnet
I 1211 6007	Kovelsberg	IV	378.000	422.000	302.000	338.000	2009			Entwurfsplanung abgeschlossen, Grunderwerb muss erfolgen
I 1211 6008	Kallenberg	V	625.000	642.000	500.000	514.000	2009			Ausführungsplanung abgeschlossen

Wermelskirchen, den 22.1.2008

gesehen:

(Wahlers)

(Drescher)
komm. Amtsleiter Tiefbauamt