

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen IV. Quartal 2008

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5312 1009	Im Rosenacker	VI	573.000	430.000		180.000	189.000	21.07.2008	2. Quartal 2009	4. Quartal 2009	Kanalbauarbeiten zu 90 % fertig gestellt
I 5312 1010	Stichkanal Neuenhaus 53 - 59	III	160.000			120.000		2009			Vorentwurf liegt vor, Grunderwerb für den Straßenbau notwendig
I 5312 1011	Unterstraße 27, 28	VII	63.000		54.743	9.000		04.02.2008	11.03.2008		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 1013	Neuenhaus X	IV	47.000	58.000		47.000	49.000	2. Quartal 2008	1. Quartal 2010	3. Quartal 2010	Verschiebung der Baumaßnahme wegen zusätzlichem Straßenbau
I 5312 2004	Unterpohlhausen	IV	210.000	220.000		37.000		2010			B-Plan-Verfahren abwarten
I 5312 2009	Oberwinkelhausen	VII	880.000			400.000		02.05.2007	10.07.2008	1. Quartal 2009	derzeit Prüfung der Schlussrechnung
I 5312 3001	VS Butscheider Berg / Odderbach	VII	742.000					17.03.2004			
I 5312 3004	Emminghausen	VI	870.000			550.000		03.09.2007	27.01.2009	2. Quartal 2009	Kanal wurde betriebsbereit gemeldet, Restarbeiten im Zusammenhang mit Straßenbau
I 5312 3005	Bremen und Limminghausen	VII	720.000			350.000		16.07.2007	02.10.2008	1. Quartal 2009	derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 3007	Straßenbau K 15 Emminghausen	VI	670.000	700.000		Z 684.000	Z 714.000	03.09.2007	1. Quartal 2009	3. Quartal 2009	Straßenbauarbeiten zu 95 % fertig gestellt
I 5312 3008	Hilgener Straße	VII	30.000	0		15.000					Maßnahme entbehrlich, da Eigentümer über Privatgrund an vorhandenes Netz angeschlossen hat
I 5312 3009	Kanalbaumaßnahme OD Stumpf	VI	35.000			Z 25.000		25.03.2008			Durchführung der Maßnahme durch Straßen NRW aufgrund des Ausbaues der OD
I 5312 4003	Osminghausen X	VII	15.000		5.574	3.000		04.02.2008	11.03.2008		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 4004	Am Hain 7 - 11	IV	80.000	85.000		51.000		2009			Entwurfsplanung und Bodengutachten wurden vergeben, es erfolgt zusätzlich noch jeweils
I 5312 4005	Am Weißdorn X	IV	40.000	94.000		12.000	75.000	2009			der Straßenbau
I 5312 4006	Rautenbacher Weg X	VII	34.000		14.252	9.000		03.03.2008	25.03.2008		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5002	RRB D thinner Straße / Königstraße	II	511.000			0		2009			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße - Unterweg	IV	80.000	84.000		0		2009			Umliegungs- und B-Planverfahren Jahnstraße abwarten
I 5312 5006	MW-Kanal Grüne Straße 68 m	IV	55.000	121.000		0		2009			es wird eine zusätzliche aktualisierte Hydraulik erstellt
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	III	80.000			0		2010			Genehmigungsplan wurde bei der Bezirksregierung eingereicht
I 5312 5008	RRB Ginsterbusch	III	170.000			0		2010			
I 5312 5009	RKB / RRB Im Belten	III	110.000			0		2010			
I 5312 5010	RRB Kenkhausen	III	235.000			0		2009			
I 5312 5012	RU / RRB Braunsberg	II	370.000			0		2008			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 5016	Remscheider Straße	VII	35.000		13.401	6.000		05.11.2007	10.12.2007		Arbeiten fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 5017	Vorm Eickerberg X	VII	34.000		21.561	5.000		05.11.2007	10.12.2007		
I 5312 5018	Viktoriastraße X	VII	30.000		17.493	11.000		07.01.2008	07.02.2008		
I 5312 5019	Viktoriastraße XX	VII	31.000		19.289	7.000		07.01.2008	07.02.2008		
I 5312 5021	RRB-12 Weyersbusch	II	540.000	0		0					Maßnahme ist nach Aktualisierung der hydraulischen Berechnung nicht mehr erforderlich
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	II	460.000			0		2010			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit WV bei BR Köln eingereicht
I 5312 6004	RRB Ostringhausen	III	700.000			0		2010			Hydraulische Berechnung wurde vergeben
I 5312 6005	RU Elbringhausen	II	155.000	230.000		0		2009			Kanalnetzanzeige einschl. BWK M3-Berechnung wurde gemeinsam mit dem Wupperverein (WV) bei der Bezirksregierung (BR) Köln eingereicht
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	II	140.000	150.000		0		2009			
I 5312 6010	Kallenberg	V	255.000			110.000	108.000	April 2009	4. Quartal 2009	2. Quartal 2010	Submission erfolgt gemeinsam mit Kovenberg am 3.3.2009
I 5312 6013	Kovenberg	V	135.000	155.000		77.000	83.000	April 2009	4. Quartal 2009	2. Quartal 2010	Submission erfolgt gemeinsam mit Kallenberg am 3.3.2009
I 5312 6020	Eipringhausen 3 und 4	VII	45.000		21.987	20.000		25.03.2008	08.04.2008		Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7001	Kanalsanierung (hydraulische Überlastung)	VII	870.000	600.000		0		01.10.2007	07.11.2007		Hollenbachtal fertig gestellt und abgerechnet
		III						2009			Amselweg: Baubeginn wurde verschoben, abhängig von Genehmigungsplanung RU Amselweg
I 5312 7003	Kanalsanierung Bereich KA Dabringhausen	VII	377.000			0		02.07.2007	28.09.2008	1. Quartal 2009	beide Maßnahmen fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 7004	Kanalsanierung Bereich KA Leverkusen	VII	70.000			0		02.07.2007	28.09.2008	1. Quartal 2009	
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	1.404.000	1.411.000		0		04.04.2005	Nov. 08	1. Quartal 2009	Obere Waldstraße usw., Kölner Straße, Bügeleisen und Telegrafstraße fertig gestellt
I 5312 7007	Sanierung Erlenweg	VI	260.000			0		26.01.2009	3. Quartal 2009	4. Quartal 2009	Sanierung Obere Eich und Kreuzungsbereich Lochesplatz wurde vergeben
I 5312 7008	Sanierung Im Winkel	VI	75.000	81.000		0		Nov. 07	2. Quartal 2009	3. Quartal 2009	Baubeginn für die Restarbeiten ist der 2.2.2009
I 5312 7011	Zustandserfassung SüwV Kan	V	460.000			Z 63.000	Z 20.000	12.01.2009	2. Quartal 2009	3. Quartal 2009	Auftrag wurde vergeben
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	II	1.200.000			0		1. Quartal 2009	3. Quartal 2009	1. Quartal 2010	Submission erfolgt am 10.2.2009
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	40.000	65.000		0		2009			abhängig vom Fremdwassersanierungskonzept Kläranlage Wermelskirchen-Süd
								2009			Entwurfsplanung wurde vergeben, Grunderwerb für die Zuwegung der Anlage erforderlich

Wermelskirchen, den 6.2.2009

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)

Technischer Betriebsleiter