

Anlage zu TOP "Zwischenbericht gem. § 6 Abs. 2 der Betriebssatzung des SAW"
Controllingbericht Bauinvestitionen IV. Quartal 2015

Bericht analog Zi. 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:

Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 5311 0003	Steuerung PW Eckringhausen	VI	498.000					16.12.2014	Jan. 2016	1. Quartal 2016	Maßnahme fast fertig gestellt
I 5312 2004	Unterpohlhausen	VII	290.000			37.000		20.07.2015	11.11.2015	1. Quartal 2016	Maßnahme fertig gestellt und abgenommen; derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 4005	Am Weißdorn X	III	100.000			75.000		2016			Abstimmung mit den betroffenen Eigentümern, Maßnahme verschoben
I 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	II	510.000	283.000		0		2016			Wasserrecht ist bei der BR beantragt; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden, Vorabzug der Genehmigung ist eingegangen
I 5312 5003	B-Plan 21 Jahnstraße / Unterweg	VI	565.000			143.000		Dez. 2015			mit der Baufeldräumung ist begonnen worden
I 5312 5004	MW-Kanal Grüne Straße - Unterweg	VI	95.000			0		Dez. 2015			mit der Baufeldräumung ist begonnen worden
I 5312 5007	RRB Hülsenbusch	IV	57.000	67.000		0		2016			derzeit Erstellung der Genehmigungsplanung in Abstimmung mit dem RBK; aktuell Gewässeruntersuchung zur Ermittlung der Einleitungsauswirkungen
I 5312 5012	RÜ Braunsberg	IV	172.000			0		2016			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrechte wurden bei der BR Köln beantragt; erst nach Genehmigung können die Maßnahmen umgesetzt werden
I 5312 5020	RÜ Wustbach	IV	160.000			0		2016			Genehmigungen des RBK liegen vor, Genehmigung der BR Köln bleibt abzuwarten; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
I 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	IV	430.000			0		2016			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; aktuell Grundstücksverhandlungen; erst nach Genehmigung kann die Maßnahme umgesetzt werden
I 5312 6005	RÜ Elbringhausen	IV	295.000			0		2016			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
I 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	IV	275.000			0		2016			Maßnahme fast fertig gestellt
I 5312 6022	RKB / RRB Handelsstraße	VI	202.000			0		01.09.2015	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016	Obere Remscheider Straße als letzte Maßnahme fertig gestellt
I 5312 7005	Kanalsanierung Innenstadt	VII	576.100			0		04.04.2005	4. Quartal 2014	1. Quartal 2016	Befahrung im Einzugsgebiet Kläranlage Solingen-Burg; Ingenieurleistungen wurden vergeben; derzeit Planung der Befahrung und Fehleinleiterkontrolle
I 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	II	496.800	745.000		22.900		2016			die ersten 3 Bauabschnitte zu 100 % fertig gestellt; 4. und 5. Abschnitt und Schadensklasse II in Planung abhängig vom jeweiligen Straßenausbau, die Sanierung des Kanals in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof) ist fertig gestellt
I 5312 7012	Kanalsanierung Bereich KA Wermelskirchen	VI	3.178.400	2.500.000		0		15.08.2013	2016		Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
I 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	531.500	536.000		0		03.08.2015			Planung erfolgt durch das Fachamt, Planung und Umsetzung mit Straßenbau Weller Straße
I 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	IV	73.000	75.000		0		2016			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
I 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	III	53.000	60.000		0		2017			Maßnahme im Zusammenhang mit RÜ Elbringhausen, aktuell Grundstücksverhandlungen, Maßnahme wurde verschoben
I 5312 7017	Sanierung Bachstraße / Oststraße	IV	51.000	58.000		0		2016			Entwurf des Wasserrechts liegt vor, aktuell Planung der notwendigen Kanalsanierungsmaßnahme vor dem RÜ
I 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	337.000	350.000		0		2016			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
I 5312 7019	Sanierung unterhalb Amselweg vor RÜ	II	215.000	219.000		0		2016			Maßnahme fertig gestellt und abgerechnet
I 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RÜ Wustbach	IV	495.000	505.000		0		2016			Maßnahme verschoben nach 2016; abhängig von der zukünftigen Platzgestaltung
I 5312 7021	Fremdwassersanierung Bereich KA Wk	VII	960.700		941.777	0		15.08.2013	2014	2. Quartal 2015	Maßnahme befindet sich im Bau
I 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	175.000	190.000		0		2016			Planungsbeginn nach Fertigstellung Zustandserfassung SüwVO Abw
I 5312 7024	Sanierung Bereich KA Leverkusen	VII	403.000	349.000		0		20.04.2015	1. Quartal 2016	2. Quartal 2016	Maßnahme wurde fertig gestellt, derzeit Aufstellung der Schlussrechnung
I 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	II	4.245.000			0		2017			Baubeschluss erfolgte am 11.6.2015; Submission am 14.01.2016
I 5312 7026	Betonsanierung Wirtsmühle	VII	153.500			0		14.01.2015	Jan. 2016	1. Quartal 2016	
I 5312 7027	Betonsanierung Eckringhausen	IV	260.500	337.000		0		2016			

aufgestellt:

(M. Wahlers)

gesehen:

(Tesch)
Bereichsleiter Technik

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
BA = Betriebsausschuss