

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im I. Quartal 2009"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.06.2008

Sonstige Baumaßnahmen (ab 50.000 €)

- Projektstufen:
- Stufe I Bedarfsableitung
 - Stufe II Grundlagenermittlung
 - Stufe III Vorentwurfsplanung
 - Stufe IV Entwurfsplanung
 - Stufe V Ausführungsvorbereitung
 - Stufe VI Ausführung
 - Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Abrechnung bis (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				
I 1204 1701	Errichtung von ÖPNV-Wartehallen	IV	444.000			340.000		3. Quartal 2009	3. Quartal 2011	4. Quartal 2011	Förderantrag beim Zweckverband wurde gestellt, erwartete Zustimmung wird für Juni erwartet
I 1211 7007	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse	II	1.668.000			1.355.000		2010	2011		Gespräche mit der BEG haben statt gefunden, derzeit Grunderwerbsverhandlungen
I 1221 0000	Neubau Brücke "Im Berg"	III	70.000			0		3. Quartal 2009	4. Quartal 2009	4. Quartal 2009	Statische Planung wird vergeben

Wermelskirchen, den 30.4.2009

gesehen:

(Wahlers)

(Lohkamp)
Amtsleiter Tiefbauamt