

Kanalbaumaßnahmen (ab 100.000 €)

Projektstufen:
Stufe I Bedarfsableitung
Stufe II Grundlagenermittlung
Stufe III Vorentwurfsplanung
Stufe IV Entwurfsplanung
Stufe V Ausführungsvorbereitung
Stufe VI Ausführung
Stufe VII Erfolgskontrolle

Auftragssachkonto		Projekt-stand	Gesamtausgabebedarf (GAB)			Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende	Abrechnung bis	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	abgerechnet Euro	veranschlagt Euro	neu Euro				(Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
S 5312 5002	RRB Dhünner Straße / Königstraße	IV	477.000			0		2021			Abstimmung mit BR Köln
S 5312 5007	EST Hülsenbusch	V	172.000			0		2020			Genehmigung der UWB liegt vor; Ausschreibung in Vorbereitung
S 5312 5012	RÜ Braunsberg	V	200.000			0		2021			Wasserrecht ist eingegangen. Ausführungsplanung und Genehmigungsplanung sind beauftragt.
S 5312 5020	RÜ Wustbach	IV	194.000			0		2021			Entwurfs- und Genehmigungsplanungen wurden erstellt; Wasserrecht ist eingegangen. Notwendiger Grunderwerb fehlt.
S 5312 6003	RRB am PW Eckringhausen	V	490.000			0		2021			Genehmigungen des RBK liegen vor; Genehmigung der BR Köln liegt vor; Ausführungs- und Genehmigungsplanung sind beauftragt.
S 5312 6005	RÜ Elbringhausen	IV	337.000			0		2021			Wasserrecht wurde vom RBK erteilt; Grundstücksverhandlung nicht abgeschlossen.
S 5312 6006	MW Unterweg - Eckringhausen	V	325.000			0		2021			Ausführungs- und Genehmigungsplanung sind beauftragt. Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Braunsberg
S 5312 7011	Zustandserfassung SüwVO Abwasser	VII	855.000			0					laufendes Geschäft
S 5312 7013	Kanalsanierung im Zusammenhang mit Straßenbauprojekten	VI	536.000			0					abhängig vom jeweiligen Straßenausbau: die Sanierung der Kanäle in der Bahnhofstraße (Teilstück von Remscheider Straße bis Busbahnhof), im Bereich Thomas-Mann-Straße und Pfarrstraße sind fertig gestellt; im Bereich Goethestraße, Wolfhagener Straße, Mannesmannstraße, Nordstraße und Wirtsmühler Straße Planung der baulichen wie auch hydraulischen Sanierung der Kanal- und Grundstücksanschlusssanierung
S 5312 7014	Kanalsanierung Unterweg 43 bis Sammler	V	75.000			0		2020			Ausschreibung in Vorbereitung
S 5312 7016	Pumpstation "In der Kuhle"	IV	66.000			0		2020			Planung erfolgt durch das Fachamt, Genehmigungsplanung
S 5312 7018	Sanierung unterhalb Gewerbestraße	IV	400.000			0		2021			Maßnahme im Zusammenhang mit RÜ Elbringhausen, Grundstücksverhandlungen nicht abgeschlossen.
S 5312 7020	Sanierung oberhalb gepl. RÜ Wustbach	IV	575.000			0		2021			Entwurfsplanung wurde erstellt; Maßnahme abhängig und im Zusammenhang mit dem RÜ Wustbach
S 5312 7023	Sanierung Loches-Platz	II	190.000			0		2019			Lt. Planung des Erschließungsträgers keine Sanierungsmaßnahmen erforderlich
S 5312 7025	Sanierung Bereich KA Solingen-Burg	IV	4.250.000			0		2020			Ingenieurleistungen sind vergeben. Vorplanung liegt vor.
S 5312 7029	Hydraulische Sanierung Schuhmannstr.	VII	360.000			0		1. Quartal 2020	3. Quartal 2020	3. Quartal 2020	Maßnahme ist abgeschlossen.
S 5312 7030	Erschließung Gewerbegebiet Autobahnöhr	VI	5.000	120.000		0		2020			Maßnahme ist im Bau.
S 5312 7031	Erschließung Gewerbegebiet Hinter dem Hofe	II	10.000	290.000		0					Kanalbau erfolgt zusammen mit dem Straßenbau
S 5312 7032	Wasserstandsmessung Kallenberg	VII	53.000		10.502	0		2020	2020	erfolgt	Maßnahme ist abgeschlossen.
S 5312 7033	Sanierung Sammler vor PW Dabringhausen	IV	175.000	460.000				2020	2021		Die erste Planungsphase bis zur Entwurfsplanung ist beauftragt. Landschaftpflegerischerbegleitplan sowie Genehmigungsplanung sind in Bearbeitung
S 5312 7034	Hydraulische Sanierung Kolfhausen	V	1.010.000								Einholung von Grunddienstbarkeiten. Baubeginn in Abhängigkeit vom Straßenbau
S 5312 7035	Hydraulische Sanierung Im Wolfhagen	III	40.000								Hydraulische Berechnung ist erfolgt. Aus wirtschaftlichen Erwägungen wurde eine Messkampagne durchgeführt. Es erfolgt die Auswertung.
S 5312 7038	Rechenanlage am RÜB Wirtsmühle	VI	145.000			0		2020			Auftragsvergabe
S 5312 7043	Hydraulische Sanierung Wirtsmühler Str.	II	540.000								wie Hydraulische Sanierung Im Wolfhagen.
S 5312 7044	Hydraulische Sanierung im Zuge mit Straßenbaumaßnahmen	II	1.600.000								wie Hydraulische Sanierung Im Wolfhagen.

aufgestellt: 04.08.2020

(T. Scholl)

geprüft:

(Drescher)
Technischer Betriebsleiter

WV = Wupperverband
BR = Bezirksregierung
UWB = Untere Wasserbehörde
RBK = Rheinisch Bergischer Kreis
BA = Betriebsausschuss