

Anlage zu TOP "Entwicklung der Haushaltswirtschaft im II. Quartal 2006"
Controllingbericht Bauinvestitionen

Bericht gem. Ziffer 6 der "Richtlinien für die Durchführung von Bauinvestitionscontrolling" gem. Ratsbeschluss vom 23.10.2000
 zuletzt geändert am 18.12.2001

Sonstige Baumaßnahmen (ab 50.000 €)

Projektstufen:
 Stufe I Bedarfsableitung
 Stufe II Grundlagenermittlung
 Stufe III Vorentwurfsplanung
 Stufe IV Entwurfsplanung
 Stufe V Ausführungsvorbereitung
 Stufe VI Ausführung
 Stufe VII Erfolgskontrolle

Haushaltsstelle		Projektstand	Gesamtausgabebedarf (GAB)		Beiträge, Zuschüsse usw.		Baubeginn	Bauende (voraussichtl.)	Erläuterungen (Planungsstand, Genehmigungsstand etc.)
Nr.	Bezeichnung		veranschlagt Euro	neu Euro	veranschlagt Euro	neu Euro			
1.636.963.0.4	Erneuerung der Brücke Lehn	IV	90.380		0		3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Auf Grund des hohen Ausgabebedarfes soll eine andere Streckenführung gewählt werden. Derzeit Verhandlungen mit den betroffenen Grundstückseigentümern.
1.792.950.0.8	Errichtung von Wartehallen	III	200.000	415.000	150.000	300.000	3. Quartal 2006	4. Quartal 2006	Förderantrag wurde gestellt, Bescheid muss abgewartet werden

Wermelskirchen, den 14.07.2006

gesehen:

(M. Wahlers)

(Drescher)
 stellv. Amtsleiter Tiefbauamt